

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OO.PP.

N. 100 DEL 17/10/2013

OGGETTO: II° Bando Misura 227 Recupero funzionale della strada comunale vecchia Germagno-Loreglia. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VECCHIA GERMAGNO LOREGLIA.

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E INCENTIVO RUP .

Codice Unico di Progettazione CUP: H13D13000100009

C.I.G. (Codice Identificativo Gara) : 5217849136

Visto il Decreto Sindacale del 27.07.2009 con il quale si assegnava la Responsabilità del Procedimento e del Servizio Opere Pubbliche al Geometra Dabramo Giovanni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 42 del 22/06/2009, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Vice Sindaco ed Assessore la responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

- Premesso che con nota prot. 63 dell'01/02/2013 protocollata al n° 179 in data 04/02/2013, il G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola ha comunicato l'ammissione al finanziamento per l'importo complessivo di € 40.000,00 della domanda presentata dal Comune di Germagno riguardante il recupero funzionale della strada comunale vecchia Germagno-Loreglia;

- Che con deliberazione G.C. n° 9 dell'11/02/2013, il Comune di Germagno accettava il contributo di € 40.000,00 concesso dal G.A.L. Laghi e Monti, a valere sul II Bando Misura 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE FORESTALI" e relativo al recupero funzionale della strada comunale vecchia Germagno-Loreglia, e assumeva a proprio carico le spese non finanziabili dal succitato contributo (IVA e quota parte delle spese di progettazione) pari a €. 11.294,88 ed inoltre individuava nella persona del dr. ambientale e forestale Igor Cavagliotti con studio in Omegna il professionista cui conferire l'incarico per la progettazione e D.L. del recupero funzionale della strada comunale vecchia Germagno-Loreglia, avendo lo stesso già corredato la domanda di partecipazione al II° Bando Misura 227 con il progetto preliminare;

- Dato atto che il Comune di Germagno con propria Delibera G.C. n° 13 del 11/02/2013, avente per oggetto: "Lavori di Recupero funzionale della strada comunale vecchia Germagno - Loreglia - Avvio delle procedure.", dava mandato all'Ufficio Tecnico Associato di avviare le procedure per l'affidamento degli incarichi professionali per le fasi di progettazione e direzione lavori oltre alle successive procedure per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto e nominava inoltre il responsabile del servizio dell'Ufficio Tecnico Associato, Dabramo geom. Giovanni, responsabile unico del procedimento dei lavori di cui trattasi;

- Che il Comune di Germagno con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato n° 33 del 27/02/2013 affidava al dr. ambientale e forestale IGOR CAVAGLIOTTI con studio in Omegna, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori dell'opera di cui trattasi;

- Che il Comune di Germagno con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato n° 34 del 27/02/2013 affidava all'Arch. PAOLO VOLORIO di Masera iscritto all'Ordine degli Architetti di Novara e VCO al n° 1338 l'incarico riferito alla progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori del recupero strutturale delle cappelle votive all'interno del progetto di "Recupero funzionale della strada comunale vecchia Germagno – Loreglia";
- che con Delibera G.C. n° 19 del 13/05/2013 veniva approvato il progetto Definitivo e Esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi per un importo complessivo di €. 51.294,88 suddividendolo, in considerazione delle caratteristiche dei lavori da eseguirsi, in Appalto A) opere edili relativo a "Lavori di sistemazione strada comunale vecchia Germagno – Loreglia" per un importo complessivo di €. 40.518,62 di cui €. 29.047,84 per lavori a base d'appalto (€. 28.201,79 soggetti a ribasso d'asta + €. 846,05 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta); e in Appalto B) opere di restauro "Lavori di recupero strutturale cappelle votive" per un importo complessivo di €. 10.776,26 di cui €. 8.494,59 per lavori a base d'appalto (€. 8.247,17 soggetti a ribasso d'asta + €. 247,42 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- che con Determina U.T. n. 78 del 17/07/2012 i lavori di "Sistemazione strada comunale vecchia Germagno – Loreglia" venivano affidati tramite cottimo fiduciario (sottoscritto in data 01/08/2013) alla Ditta FERRARI ANDREA di Quarna Sopra (VB) per un importo di €. 26.932,71 (Ribasso dello 7,50% sull'importo a base d'appalto di €. 28.201,79 e quindi pari a €. 26.086,66 + €. 846,05 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a IVA 21%, pari a €. 5.655,87 e quindi per complessivi €. 32.588,58;
- dato atto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/09/2013 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;
- visti ora che dagli atti di contabilità finale in data 25/09/2013, predisposti dal Direttore Lavori dr. ambientale e forestale IGOR CAVAGLIOTTI con studio in Omegna, risulta che l'importo dei lavori di cui trattasi allo stato finale, ammonta a complessivi €. 26.932,71 (€. 28.201,79 soggetti al ribasso offerto del 7,50% e quindi per netti €. 26.086,66 oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. 846,05 e quindi pari a complessivi netti €. 26.932,71) e quindi rimane un credito residuo netto dell'impresa di €. 26.932,71 + I.V.A. 21%;
- visto il certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 25/09/2013;
- rilevato pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi ed alla conseguente liquidazione a saldo all'impresa delle sue spettanze;
- vista la fattura n° 36 in data 30/09/2013 del dr. ambientale e forestale IGOR CAVAGLIOTTI con studio in Omegna dell'importo di €. 2.070,71 + Contributo previdenziale del 2% pari a €. 41,41 + IVA 21% pari a €. 443,54 e quindi pari a complessivi €. **2.555,66** quale saldo del suo avere per la progettazione e Direzione Lavori dei lavori di cui trattasi, riscontratane la sua regolarità ed attesa conseguentemente l'opportunità di procedere alla sua approvazione e liquidazione;
- Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- rilevato inoltre che bisogna procedere ad adottare formale atto per la liquidazione delle competenze spettanti all'ufficio tecnico Associato, che ha svolto l'incarico di responsabile del procedimento dell'opera di cui all'oggetto, competenze che, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., ammontano a €. **203,33** in relazione alle percentuali tabellari vigenti;

- Visto il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico Associato in data 08/10/2013;
- Visto l'art. 141, 3° comma del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per lavori di importo fino a € 500.000=;
- Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 09.05.1996;
- Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 49 del 28.04.1999;

Visto il Regolamento sulla acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 01.10.2007;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, così come approva, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 25/09/2013, predisposti dal Direttore Lavori dr. ambientale e forestale IGOR CAVAGLIOTTI con studio in Omegna, relativi ai lavori di "Sistemazione strada comunale vecchia Germagno – Loreglia" per un importo complessivo di €. 26.932,71 (€. 28.201,79 soggetti al ribasso offerto del 7,50% e quindi per netti €. 26.086,66 oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. 846,05 e quindi pari a complessivi netti €. 26.932,71) e quindi rimane un credito residuo netto dell'impresa di €. 26.932,71 + I.V.A. 21%;
- 2) di liquidare a favore **Ditta FERRARI ANDREA** di Quarna Sopra (VB), la somma di €. 26.932,71 oltre ad IVA 21% pari a €. 5.655,87 e quindi per complessivi **€. 32.588,58** quale saldo del suo avere per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- 3) di approvare e liquidare, per le ragioni in narrativa citate, la fattura n° 36 in data 30/09/2013 del dr. ambientale e forestale IGOR CAVAGLIOTTI con studio in Omegna dell'importo di €. 2.070,71 + Contributo previdenziale del 2% pari a €. 41,41 + IVA 21% pari a €. 443,54 e quindi pari a complessivi **€. 2.555,66** quale saldo del suo avere per la progettazione e Direzione Lavori dei lavori di "Sistemazione strada comunale vecchia Germagno – Loreglia";
- 4) di liquidare al Tecnico dell'Ufficio Tecnico Associato Dabramo geom. Giovanni, quale responsabile unico del procedimento l'incentivo nella misura di **€ 203,33** ai sensi dell'art. 92, 5° comma, del D.Lgs. n. 163/2006 (ex art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m.i.);
- 5) di approvare il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico Associato in data 08/10/2013 e così determinato:

A) Importo finale dei lavori al netto del ribasso contrattuale del 7,50%	€ 26.086,66		
Oneri per la sicurezza	€ 846,05		
Sommano i Lavori	€ 26.932,71		€ 26.932,71
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
- per I.V.A. su lavori al 21%	€ 5.655,87		
- Spese tecniche per Progettazione e D.L.	€ 4.141,42		
- Contributo Integrativo 2%	€ 82,82		
- IVA 21% su tutte le Spese Tecniche e Contr. Integr. 2%	€ 887,08		

- D.lgs. 163/2006 art. 92 e s.m.i. RUP 0,7%

€. 203,33

Sommano

€. 10.970,52

€. 10.970,52

IMPORTO FINALE DEI LAVORI eseguiti

€ 37.903,23

IMPORTO INIZIALE DEL PROGETTO

€. 40.518,62

ECONOMIE RISULTATI

€. 2.615,39

6) di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra pari a €. **35.347,57** trova imputazione al Bilancio di Previsione 2013 all'Intervento 2.08.01.01 – Cap. 8230/14 “progettazione e realizzazione strada agro silvo pastorale” ove i fondi presentano la sufficiente disponibilità ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tecnico Manutentivo e OO.PP

f.to Giovanni Geom. Dabramo

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 17.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Economico Finanziario

f.to Cesare CERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 21.10.2013 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 21.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. VECA Nella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 21.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. VECA Nella