

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OO.PP.

**N. 124 DEL 25/11/2015**

**OGGETTO:** Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti Appalto 1° Lotto Funzionale". Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, liquidazione spese tecniche e svincolo cauzione definitiva. CUP: H19J11000140004. C.I.G. : 57002467CD

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Visto l' art. 53 comma 23 della Legge n°388 del 23/12/2000;

Visto lo Statuto del Comune approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2009;

Visto il Decreto Sindacale del 04.08.2015 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio tecnico opere pubbliche;

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 9 Giugno 2014, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Premesso che:

che con Delibera G.C. n° 35 del 17/11/2011, avente per oggetto: "Messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti - avvio delle procedure." Il Comune di Germagno dava mandato all'Ufficio Tecnico Associato di avviare le procedure per l'affidamento degli incarichi professionali per le fasi di progettazione e direzione lavori oltre alle successive procedure per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto;

- che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato, è stato affidato all'Arch. CARLO GHISOLFI di Verbania iscritto all'Ordine degli Architetti delle province di Novara e V.C.O. al n° 790, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori dell'opera "Messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti";

- che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato, è stato affidato al Dr. Geologo CORRADO CASELLI di Omegna, l'incarico per la redazione della Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 necessarie per la predisposizione del progetto relativo ai lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti";

- che con Delibera G.C. n° 38 del 23/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto Definitivo dell'opera "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti." per un importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 61.000,00 a base d'appalto;

- che successivamente il Comune di Germagno richiedeva alla Cassa DD.PP. la concessione del mutuo di € 90.000,00 per la realizzazione dell'opera di cui trattasi;

- che la Cassa DD.PP. con propria nota prot. n. 115078-2011 del 15/12/2011 comunicava la concessione del mutuo richiesto di € 90.000,00 pos. 6001248, mutuo che sarà utilizzato per il finanziamento dell'opera di cui trattasi;

- che con Delibera G.C. n° 32 del 03/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto Esecutivo dell'opera "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti." per un importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 61.000,00 a base d'appalto;

- che con Delibera G.C. n° 08 del 24/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, prima di procedere all'appalto dei lavori di cui trattasi, in considerazione della nuova normativa introdotta dalla Legge n. 98/2013 art. 26-bis sulla suddivisione dell'appalto in lotti, all'acquisizione e perfezionamento da parte del Comune di tutti gli accordi bonari con i vari proprietari dei terreni oggetto

dell'intervento, al tempo trascorso dall'approvazione del progetto esecutivo ed all'intervenuta modifica aliquota IVA, l'Amministrazione comunale ha proceduto ad approvare il progetto esecutivo rivisitato dell'opera "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti." suddividendo l'intervento in due lotti funzionali, 1° Lotto Funzionale Appalto A) per un importo a base di gara pari a €. 44.634,28, 2° Lotto Funzionale Appalto B) per un importo a base di gara di €. 16.365,72;

- che con Determina U.T. n° 51 del 12/05/2014 è stato approvato il verbale di gara e si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva dei lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti.1° Lotto Funzionale" all'impresa MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB) per un importo contrattuale netto dei lavori da eseguire di €. 33.026,96;

- richiamato il contratto in data 14/07/2014 Rep. N° 96 registrato a Verbania in data 14/07/2014 al n° 2400 serie 1T con il quale si affidavano i lavori di cui trattasi alla Ditta MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB) per un importo contrattuale netto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di €. 33.026,96;

Dato atto che durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, approvata con Delibera G.C. n° 22 del 12.10.2015, che ha elevato importo netto contrattuale ad € 43.514,39= al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 500,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 44.014,39=, tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 90.000,00, in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con parte delle somme ricavate dal ribasso d'asta e dalla voce imprevisti;

Dato atto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 04.11.2015 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;

Visti ora gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in questione a firma del Direttore Lavori Arch. CARLO GHISOLFI di Verbania, eseguiti dall'Impresa a tutto il 09.11.2015 e dai quali risultano contabilizzati lavori per complessivi netti €. 43.514,39, oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. 500,00 e quindi pari a complessivi netti €. 44.014,39, importo dal quale vengono dedotti gli acconti già corrisposti di complessivi €. 27.881,11= (1° S.A.L. e 1° Certificato di pagamento approvato Det. U.T. n° 46 del 20.04.2015, 2° S.A.L. e 2° certificato di pagamento approvato Det. U.T. n° 64 del 29.06.2015, 3° S.A.L. e 3° Certificato di pagamento approvato con Det. U.T. n° 98 del 11.09.2015), rimane un credito residuo netto dell'impresa di €. 16.133,28 oltre ad I.V.A. 22%;

Considerato che per la stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, è stata presentata dall'Impresa sopraindicata, la cauzione definitiva di €. 10.766,79= mediante polizza fidejussoria n. 104341234 rilasciata dalla Società di Assicurazioni UnipolSai agenzia di Domodossola-Verbania in data 23.5.2014;

Visto l'art. 141, 3° comma del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per lavori di importo fino a € 500.000,00=;

Visto l'art. 113, 3° comma, del D.Lgs. n. 163/2006 che prescrive la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

#### D E T E R M I N A

1) di approvare gli atti della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione Via Don Manzetti Appalto 1° Lotto Funzionale" predisposti dal Direttore Lavori Arch. CARLO GHISOLFI di Verbania, per un importo complessivo di €. 44.014,39 oltre ad I.V.A. al 22%, a cui vanno dedotti gli acconti già corrisposti di complessivi €. 27.881,11 (1° S.A.L. e 1° Certificato di pagamento approvato Det. U.T. n° 46 del 20.04.2015, 2° S.A.L. e 2° certificato di pagamento approvato Det. U.T. n° 64 del 29.06.2015, 3° S.A.L. e 3° Certificato di pagamento approvato con Det. U.T. n° 98 del 11.09.2015);

2) di approvare il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico 25.11.2015 e così determinato:

A ) *IMPORTO LAVORI*

Opere al netto del ribasso	€	43.514,39
Oneri per la sicurezza	€	500,00
Tot.	€	44.014,39

B) *Somme a disposizione:*

IVA 22% sull'importo lavori	€	9.683,17
Spese tecniche professionista +C.I. e IVA	€	7.612,80
Consulenze specialistiche +C.I. e IVA	€	2.715,24
Indennità art. 92 del D.Lgs. n. 163/06	€	416,80

*IMPORTO FINALE* € 64.442,40

*Economie* -----

3) di liquidare a favore all'impresa MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB) la somma di €. 16.133,28 oltre ad € 3.549,32 per IVA al 22% e quindi per complessivi €. 19.682,60, quale saldo del suo avere per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, come in premessa specificati;

4) di svincolare la cauzione definitiva di €. 10.766,79= mediante polizza fidejussoria n. 104341234 rilasciata dalla Società di Assicurazioni UnipolSai agenzia di Domodossola-Verbania in data 23.05.2014,

5) di dare atto che la spesa trova imputazione all'intervento 2.08.01.01 - Cap. 8230/16 R.P. 2011 del bilancio corrente esercizio;

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*  
*Tecnico e OO.PP*  
*f.to Arch. Alessandro Recupero*

*SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO*

*Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.*

*Germagno, lì 25/11/2015*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Sebastiano PIZZI*

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

*Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 01.12.2015 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, lì 01.12.2015*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa Nella VECA*

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, lì 01.12.2015*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa Nella VECA*