

COMUNE di GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI OOPP

Determinazione n. 29 del 28/03/2023

OGGETTO: Lavori di sistemazione del Cimitero di Germagno con abbattimento barriere architettoniche". Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione, contabilità finale e quadro economico finale. CUP H17H20004170001- CIG: 8784287EF0- Liquidazione fattura ditta Impresa Scarlatta Umberto s.a.s.. - Liquidazione fattura ing. Marco Lami - Liquidazione fattura geol. Corrado Caselli.

Visto la Delibera di Giunta n° 36 del 29.11.2021 con la quale è stata assegnata la responsabilità del servizio al Sindaco Pro Tempore Fabrizio Vittoni;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2023-2025, approvato con Delibera di Consiglio n° 13 del 27/03/2023;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 20.04.2021 è stato affidato, al Dott. Geol. Corrado Caselli di Omegna, l'incarico per redazione di relazione geologica-geotecnica a supporto della progettazione, per lavori in oggetto, con il seguente codice identificativo CIG: Z5F316BDA7;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 36 del 20.04.2021 è stato affidato, all'ing. Marco Lami di Gravellona Toce, l'incarico per progettazione definitiva esecutiva, d.l. e contabilità delle opere in argomento con il seguente codice identificativo CIG: Z64316BE05

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n°52 del 12/08/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI GERMAGNO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE", presentato in data 22.04.2021 prot. n. 1266, dall'Ing. Marco Lami di Gravellona Toce e in data 23.04.21 prot. n. 1283 dal Dott. Geol. Corrado Caselli di Omegna, che presenta il quadro economico di spesa indicato in premessa e che di seguito deve intendersi riportato, per un importo complessivo di € 81.300,00=

A) Importo lavori	Euro 63.500,00
Oneri per la sicurezza	<u>Euro 1.500,00</u>
SOMMANO	Euro 65.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
- IVA 22% sui lavori	Euro 2.376,00
- IVA 4% sulle opere per abbattimento barriere architettoniche	Euro 2.168,00
- Spese Tecniche prog., D.L. e sicurezza	Euro 6.000,00
- C.I. 4%	Euro 240,00
- Spese Geologo	Euro 2.400,00
- C.I. 2%	Euro 48,00
- IVA su spese tecniche e C.I.	Euro 1.911,36
- Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i	Euro 1.040,00
- Imprevisti e arrotondamenti	<u>Euro 117,45</u>
SOMMANO	Euro 16.000,81
TOTALE COMPLESSIVO	Euro 81.300,81

DATO ATTO che l'importo di € 81.300,81 risulta totalmente finanziato con contributo statale e trova imputazione all'intervento codice meccanografico 8.01.2.205 del bilancio corrente esercizio;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 58 del 23/06/2021 con la quale:

- Si sono aggiudicati all'impresa Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), i "Lavori di sistemazione del cimitero di Germagno con abbattimento barriere architettoniche", per un importo di €. 64.350,00, al netto ribasso offerto del 1,00% posto sull'importo a base d'appalto di € 65.000,00 oltre ad € 1.500,00 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 65.850,00 esclusa IVA 22% di legge;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 64 del 30/07/2021 a rettifica della determinazione n.58/2021 con la quale:

- Veniva riformulato il quadro economico, tenuto conto che l'applicazione del ribasso va effettuata solo sull'importo lavori posta a base di gara, dando atto quindi che di dare atto che, l'impresa Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), si è aggiudicata i lavori di sistemazione del cimitero di Germagno con abbattimento barriere architettoniche, per un importo di €. 62.865,00, al netto ribasso offerto del 1,00% posto sull'importo a base d'appalto di € 63.500,00 oltre ad € 1.500,00 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 64.365,00 esclusa IVA di legge

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori anticipata in via d'urgenza e sotto riserva di legge redatto in data 23.08.2021;

DATO ATTO che è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. n.118 del 03/11/2021 relativo ai "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIMETERO DI GERMAGNO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE";

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 69 del 03/08/2022 con la quale:

- Si è approvato lo STATO AVANZAMENTO n°1, a tutto il 22/07/2022, redatto dal progettista e direttore lavori ing. Marco Lami di Gravellona Toce, e pervenuto a questo ente in data 17/03/2022 prot. n°1260, costituito da Registro di Contabilità, Libretto delle Misure, e stato avanzamento lavori n°1, ammontante ad €.32.656,24= al netto del ribasso del 1,00%, oltre €.779,20= relativi ad oneri per la sicurezza;
- Si è approvato il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n°1 del 22/07/2022, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale --risulta un credito per l'impresa Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), di €.33.268,26= al netto del ribasso offerto del 1,00% e delle trattenute per infortuni (0,50%), compreso oneri per la sicurezza;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 21 del 11/03/2023 con la quale:

- Si è approvato lo STATO AVANZAMENTO n°2, a tutto il 27/02/2023, redatto dal progettista e direttore lavori ing. Marco Lami di Gravellona Toce, e pervenuto a questo ente in data 01/03/2023 prot. n°689, costituito da Registro di Contabilità, Libretto delle Misure, e stato avanzamento lavori n°2, ammontante ad €.61.015,93= al netto del ribasso del 1,00%, oltre €.1455,88= relativi ad oneri per la sicurezza;
- Si è approvato il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n°2 del 27/02/2023, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale risulta credito per l'impresa Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), di €.28.891,19= al netto del ribasso offerto del 1,00%, delle trattenute per infortuni (0,50%), e dell'acconto del certificato relativo al I Sal;

STATO FINALE:

CONSIDERATO che i lavori, come da Verbale di ultimazione lavori pervenuto a questo ente in data 17/03/2023 prot. 934, sono stati ultimati in data 03/03/2023 e quindi in tempo utile;

VISTA la documentazione relativa allo STATO FINALE, redatta dall'ing. Marco Lami, pervenuta a questo ente in data 17/03/2023 prot. 934

- stato finale dei lavori;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione

VISTO il Certificato Regolare Esecuzione delle opere di "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI GERMAGNO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE", redatto in data 16/03/2023 dal Direttore Lavori Ing. Marco Lami, e pervenuto a questo Ente il 17/03/2023 prot. 934, con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €.64.365,00=, al netto del ribasso d'asta 1,00%, oltre oneri per la sicurezza di €. 1.500,00, con un credito netto a favore della Ditta Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), P.IVA 00217910025, dell'importo di €.2.205,55= oltre I.V.A., essendo stati già corrisposti due acconti in corso d'opera;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC on Line della Ditta Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), P.IVA 00217910025, n. protocollo INAIL_36799485 con validità scadente il 13/06/2023, con il quale viene dichiarata la regolarità contributiva dell'impresa;

DATO ATTO che l'impresa affidataria non ha ceduto l'importo dei crediti maturati, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento, e che non esistono altresì atti impeditivi d'altro genere alla liquidazione dei crediti;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario attivare nessuna procedura d'esproprio, non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti in quanto i lavori sono stati eseguiti all'interno di proprietà Comunale;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 84/23 del 24/03/2023 della Ditta Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), P.IVA 00217910025, acquisita al protocollo del Comune n. 1035/2023 del 27/03/2023, dell'importo di € 2.205,55 oltre I.V.A, per complessivi € 2.339,50=, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;

VISTA la fattura elettronica n. PA 1/23 del 17/03/2023 dott. Ing. Lami Marco, con studio a Gravellona Toce (VB), acquisita al protocollo del Comune n. 935 del 17/03/2023, dell'importo di € 7.612,80= comprensivi di contributo integrativo ed IVA di legge, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;

VISTA la fattura elettronica n. 28/2023 del 17/03/2023 dott. Geolog. Corrado Caselli, con studio a Omegna (VB), acquisita al protocollo del Comune n. 937 del 17/03/2023, dell'importo di € 2.986,56= comprensivi di contributo integrativo ed IVA di legge, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;

SPESE TECNICHE:

VISTA la documentazione inerente alle SPESE TECNICHE:

VISTA Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 20.04.2021 è stato affidato, al Dott. Geol. Corrado Caselli di Omegna, l'incarico per redazione di relazione geologica-geotecnica a supporto della progettazione, per lavori in oggetto, con il seguente codice identificativo CIG: Z5F316BDA7;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 36 del 20.04.2021 è stato affidato, all'ing. Marco Lami di Gravellona Toce, l'incarico per progettazione definitiva esecutiva, d.l. e contabilità delle opere in argomento con il seguente codice identificativo CIG: Z64316BE05;

QUADRO ECONOMICO FINALE

il quadro economico finale risulta essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO FINALE	
LAVORI ESEGUITI (al netto del ribasso del 1,00)	€.	62.865,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€.	1.500,00
TOTALE LAVORI	€.	64.365,00
IVA 22% Lavori	€.	2.408,37
IVA 4% Opere Abbattimento Barriere Architettoniche	€.	2.136,72
SPESE TECNICHE per: progettazione, D.L., contabilità, CRE + 4% +IVA	€.	7.612,80
SPESE TECNICHE per: predisposizione elaborati geologici + 2% +IVA	€.	2.986,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	15.144,45
IMPORTO TOTALE FINALE		79.509,45
IMPORTO FINANZIATO IN PROGETTO	€.	81.300,81
ECONOMIE	€.	1.791,36

RITENUTO di procedere all'approvazione degli atti tecnici, contabili ed amministrativi dell'opera;

DATO ATTO che l'importo di € 79.509,45= risulta totalmente finanziato con contributo statale e trova imputazione all'intervento codice meccanografico 8.01.2.205 del bilancio corrente esercizio;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria resa Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE:
 - lo STATO FINALE ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle opere di "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI GERMAGNO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE", redatto in data 16/03/2023 dal Direttore Lavori Ing. Marco Lami, e pervenuto a questo Ente il 17/03/2023 prot. 934, con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €64.365,00=, al netto del ribasso d'asta 1,00%, oltre oneri per la sicurezza di € 1.500,00, con un credito netto a favore della Ditta Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), P.IVA 00217910025, dell'importo di €2.205,55= oltre I.V.A., essendo stati già corrisposti due acconti in corso d'opera;
 - il QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO dell'opera per un importo di € **79.509,45=**, come specificato in premessa, e con un'economia di € **1.791,36=**;
- 2) DI LIQUIDARE e mettere in pagamento fattura n. FPA 84/23 del 24/03/2023 della Ditta Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), P.IVA 00217910025, acquisita al protocollo del Comune n. 516/2023 del 01/02/2023, dell'importo di €

2.205,55 oltre I.V.A 22%, per complessivi € 2.690,77=, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale, ", a presentazione da parte dell'impresa stessa di polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6 , del D.Lgs. 50/2016);

3) DI PROCEDERE allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e smi;

4) DI LIQUIDARE e mettere in pagamento fattura elettronica n. PA 1/23 del 17/03/2023 dott. Ing. Lami Marco, con studio a Gravellona Toce (VB), acquisita al protocollo del Comune n. 935 del 17/03/2023, dell'importo di € 7.612,80= comprensivi di contributo integrativo ed IVA di legge, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;

5) DI LIQUIDARE e mettere in pagamento fattura elettronica n. 28/2023 del 17/03/2023 dott. Geolog. Corrado Caselli, con studio a Omegna (VB), acquisita al protocollo del Comune n. 937 del 17/03/2023, dell'importo di € 2.986,56= comprensivi di contributo integrativo ed IVA di legge, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;

6) DI LIQUIDARE e mettere in pagamento fattura elettronica n. FPA 84/23 del 24/03/2023 della Ditta Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), P.IVA 00217910025, acquisita al protocollo del Comune n. 1035/2023 del 27/03/2023, dell'importo di € 2.205,55 oltre I.V.A di legge, per complessivi € 2.339,50=, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;

7) DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 79.509,45= risulta totalmente finanziato con contributo statale e trova imputazione all'intervento codice meccanografico 8.01.2.205 del bilancio corrente esercizio;

8) Di stabilire Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Sindaco Fabrizio Vittoni;

9) DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato previo espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Ministeriale 18/01/2008 n°40 e smi, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

10) DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Fabrizio Vittoni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 28.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Economico Finanziario

f.to Fabrizio Vittoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 29.03.2023 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 29.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 29.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Nella VECA