

COMUNE di GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI OOPP

Determinazione n. 63 del 08/06/2023

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale. Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione, contabilità finale e quadro economico finale. CUP H15F21001060001-CIG 88888639CA". Liquidazione fattura Impresa Cave di Corconio - Liquidazione fattura arch. Bainotti Donato.

Visto la Delibera di Giunta n° 36 del 29.11.2021 con la quale è stata assegnata la responsabilità del servizio al Sindaco Pro Tempore Fabrizio Vittoni;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2023-2025, approvato con Delibera di Consiglio n° 13 del 27/03/2023;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 65 del 28.07.2021, con la quale è stato affidato, all'Arch. Donato Bainotti con studio in Via Monte Grappa,12 – Omegna (VB), l'incarico per progettazione definitiva esecutiva, d.l. e contabilità delle opere in argomento, per l'importo di € 3.500,00 oltre a contributo previdenziale 4,00% pari a € 140,00 oltre ad €. 2,00 per bollo, (regime forfettario), senza applicazione dell'IVA di legge, per un totale di € 3.642,00= con il seguente codice identificativo CIG: Z9232DAAC2;

DATO ATTO che l'incarico l'importo di €. 3.642,00=, trova imputazione al codice meccanografico 08.01.2.205 del bilancio esercizio corrente;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n°24 del 23/08/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE", presentato dall'Arch. Donato Bainotti con studio in Via Monte Grappa,12 – Omegna (VB), con il seguente quadro economico di spesa, per un importo complessivo di € 100.000,00=;

A)

Importo lavori	Euro 76.571,74
Oneri per la sicurezza	Euro 1.600,00
SOMMANO	Euro 78.171,74

B)

Somme a disposizione dell'amministrazione	
- IVA 22% sui lavori	Euro 17.197,78
- Spese Tecniche prog., D.L. e sicurezza	Euro 3.500,00
- C.I. 4%	Euro 140,00
- imposta bollo	Euro 2,00
- Incentivo RUP	Euro 988,48
SOMMANO	Euro 21.828,26

TOTALE OPERA

Euro 100.000,00

ATTO che l'importo di € 100.000,00 risulta totalmente finanziato con contributo statale e trova imputazione all'intervento codice meccanografico 08.01.2.205 del bilancio corrente esercizio;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 69 del 09/09/2021 con la quale:

- Si sono aggiudicati all'impresa Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - ORTA SAN GIULIO i "Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale", per un importo di €. 75.652,88, al netto ribasso offerto del 1,20% posto sull'importo a base d'appalto di € 76.571,74 oltre ad € 1.600,00 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 77.252,88 esclusa IVA 22% di legge;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori anticipata in via d'urgenza e sotto riserva di legge redatto in data 09/09/2021;

DATO ATTO che è stato stipulato il Contratto d'Appalto Repertorio: 119/2021, estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 5757 del 03/11/2021 relativo ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE";

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 11 del 27/01/2023 con la quale:

- lo STATO AVANZAMENTO n°1, a tutto il 20/12/2022, redatto dal progettista e direttore lavori dall'Arch. Donato Bainotti con studio in Omegna (VB), e pervenuto a questo ente in data 22/12/2022 prot. n°3885, costituito da Stato Avanzamento Lavori n°1, e Certificato di Pagamento n°1, ammontante ad €. 45.148,90= al netto del ribasso del 1,20%, oltre €.1.600,00= relativi ad oneri per la sicurezza;
- Si è approvato il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n°1 del 20/12/2022, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale --risulta un credito per Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - ORTA SAN GIULIO (NO), di €. 46.515,16= al netto del ribasso offerto del 1,20% e delle trattenute per infortuni (0,50%), compreso oneri per la sicurezza;

STATO FINALE:

- CONSIDERATO che i lavori, come da Verbale di ultimazione lavori pervenuto a questo ente in data 29/03/2023 prot. 1053, sono stati ultimati in data 28/03/2023;
- VISTA la documentazione relativa allo STATO FINALE, redatta dall' all'Arch. Donato Bainotti, pervenuta a questo ente in data 26/05/2023 prot. 1678:
 - a. stato finale dei lavori;
 - b. relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione

VISTO il Certificato Regolare Esecuzione delle opere di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE, redatto in data 28/03/2023 dal Direttore Lavori dall'Arch. Donato Bainotti con studio in Omegna (VB), e pervenuto a questo Ente il 26/05/2023 prot. 1678, con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €. 76.464,00 =, al netto del ribasso d'asta 1,20%, €.75.546,43= oltre oneri per la sicurezza di €. 1.600,00, con un credito netto a favore della ditta Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - ORTA SAN GIULIO (NO), p.iva 00122840036, dell'importo di €. 29.849,16= oltre I.V.A., essendo stato già corrisposto acconto in corso d'opera;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC on Line della Ditta Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - ORTA SAN GIULIO (NO),, n. protocollo INAIL_39084721 con validità scadente il 12/10/2023, con il quale viene dichiarata la regolarità contributiva dell'impresa;

DATO ATTO che l'impresa affidataria non ha ceduto l'importo dei crediti maturati, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento, e che non esistono altresì atti impeditivi d'altro genere alla liquidazione dei crediti;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario attivare nessuna procedura d'esproprio, non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti in quanto i lavori sono stati eseguiti all'interno di proprietà Comunale;

VISTA la fattura elettronica n.60SP del 31.05.2023, della Ditta Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - ORTA SAN GIULIO (NO),p.iva 00122840036, acquisita al protocollo del Comune n. 1813 del 08/06/2023, dell'importo € 30.631,27 oltre I.V.A 22%, per complessivi € 37.370,15=, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;

VISTA la fattura elettronica n. 16/23 del 06/06/2023 dott. all'Arch. Donato Bainotti con studio in Via Monte Grappa,12 – Omegna (VB), acquisita al protocollo del Comune n. 1792 del 07/06/2023, dell'importo di €.3.642,00= comprensivi di contributo integrativo ed IVA di legge, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;

SPESE TECNICHE:

VISTA la documentazione inerente alle SPESE TECNICHE:

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 65 del 28.07.2021, è stato affidato, all'Arch. Donato Bainotti con studio in Via Monte Grappa,12 – Omegna (VB), l'incarico per progettazione definitiva

esecutiva, d.l. e contabilità delle opere in argomento, per l'importo di € 3.500,00 oltre a contributo previdenziale 4,00% pari a € 140,00 oltre ad €. 2,00 per bollo, (regime forfettario), senza applicazione dell'IVA di legge, per un totale di € 3.642,00= con il seguente codice identificativo CIG: Z9232DAAC2;

QUADRO ECONOMICO FINALE

il quadro economico finale risulta essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO FINALE	
LAVORI ESEGUITI (al netto del ribasso del 1,20)	€.	75.546,43
ONERI PER LA SICUREZZA	€.	1.600,00
TOTALE LAVORI	€.	77.146,43
IVA 22% Lavori	€.	16.972,22
SPESE TECNICHE per: progettazione, D.L., contabilità, CRE + 4% +bolli	€.	3.642,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	20.614,21
IMPORTO TOTALE FINALE		97.760,65
IMPORTO FINANZIATO IN PROGETTO	€.	100.000,00
ECONOMIE	€.	2.239,35

RITENUTO di procedere all'approvazione degli atti tecnici, contabili ed amministrativi dell'opera;

DATO ATTO che l'importo di € 97.760,65= risulta totalmente finanziato con contributo statale e trova imputazione all'intervento codice meccanografico 08.01.2.205 del bilancio corrente esercizio;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria resa Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE:
 - lo STATO FINALE ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle opere di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE", redatto in data 28/03/2023 dal Direttore Lavori dall'Arch. Donato Bainotti con studio in Omegna (VB), e pervenuto a questo Ente il 26/05/2023 prot. 1678, con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di 76.464,00 =, al netto del ribasso d'asta 1,20%, €.75.546,43=, oltre oneri per la sicurezza di €. 1.600,00, con un credito netto a favore della ditta Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - ORTA SAN GIULIO (NO), p.iva 00122840036, dell'importo di €. 30.631,27= oltre I.V.A., essendo stato già corrisposto acconto in corso d'opera;
 - il QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO dell'opera per un importo di €. 97.760,64=, come specificato in premessa, e con un'economia di €. 2.239,35=;
- 2) DI LIQUIDARE e mettere in pagamento la fattura elettronica n.60SP del 31.05.2023, della Ditta Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - ORTA SAN GIULIO (NO),p.iva 00122840036, acquisita al protocollo del Comune n. 1813 del 08/06/2023, dell'importo € 30.631,27 oltre I.V.A 22%, per complessivi € 37.370,15=, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;
- 3) DI PROCEDERE allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 4) DI LIQUIDARE e mettere in pagamento fattura elettronica 16/23 del 06/06/2023 dott. all'Arch. Donato Bainotti con studio in Via Monte Grappa,12 – Omegna (VB), acquisita al protocollo del Comune n. 1792 del 07/06/2023, dell'importo di €.3.642,00= comprensivi di contributo integrativo ed IVA di legge, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;

- 5) DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 97.760,65= risulta totalmente finanziato con contributo statale e trova imputazione all'intervento codice meccanografico 08.01.2.205 del bilancio corrente esercizio;
- 6) Di stabilire Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Sindaco Fabrizio Vittoni;
- 7) DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato previo espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Ministeriale 18/01/2008 n°40 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- 8) DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Fabrizio Vittoni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.
Germagno, lì 08.06.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio Vittoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 20.06.2023 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 20.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 20.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA