

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E OOPP

N. 76 DEL 30/07/2025

OGGETTO: Opere di efficientamento energetico mediante installazione di impianto fotovoltaico presso edifici comunali. approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione, contabilità finale e quadro economico finale. CIG. 97983584D0 - CUP. H12C23000020006. Liquidazione fattura impresa Farm-Led For Breeding Srl

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 15 Luglio 2024, esecutiva, con la quale è stata assegnata la responsabilità del servizio tecnico al Sindaco Pro Tempore Fabrizio Vittoni;

Visto il Bilancio di previsione 2025/2027, approvato con Delibera di Consiglio n° 24 del 16/12/2024;

Premesso che:

-con l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

-con Decreto Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 20.01.2023, il Comune di Germagno è stato inserito nell'elenco delle Amministrazioni oggetto del contributo di cui trattasi, e che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo assegnato è pari ad euro 83.790,52=, relativo alla prestazione in argomento;

-i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2023 e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo;

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n.44 del 17/04/2023, relativa all'affidamento dell'incarico allo Studio Tecnico Associato, Per.Ind. Roberto Romagnoli e Per.Ind. Cristian Susani, con sede in Via Zoncada, 63 - 26845 Codogno (LO) P.IVA:12092650154, che in data 05/04/2023 ns. prot. n. 1179 ha presentato la propria offerta/preventivo tramite PEC, relativa alle competenze professionali per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e C.R.E., dell'impianto fotovoltaico comprensivo di Relazione Tecnica, Calcoli di progetto, schemi unifilari, planimetrie con distribuzione delle apparecchiature elettriche, per i lavori di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", oltre la redazione di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, e parere alla Soprintendenza per istanze di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, per un compenso professionale dell'importo di €. 14.600,00 oltre C.I. 5%, oltre IVA, per complessivi €. 18.702,60=, al quale è stato attribuito il seguente codice CIG: ZDB3ADC29A;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n°17 del 28.04.2024 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", pervenuto a questo ente in data 28/04/2023 prot.n.1401, redatto

dallo Studio Tecnico Associato, Per.Ind. Roberto Romagnoli e Per.Ind. Cristian Susani, con sede in Via Zoncada, 63 - 26845 Codogno (LO) P.IVA:12092650154, per un importo progettuale complessivo di €.83.790,52 così ripartiti:

Opere a corpo	
Importo a base d'asta	€ 21.804,16
Oneri per la sicurezza	€ 10.500,00
Totale opere	€ 32.304,16
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	€ 7.106,92
Imprevisti	€ 2.500,00
Lavori in Economia	€ 23.176,84
Direzione lavori, contabilità CRE PSC, Aut.Soprintendenza	€ 14.600,00
Contributi previdenziali 4%	€ 730,00
IVA di legge	€ 3.372,60
Totale	€ 83.790,52

RICHIAMATA la Determinazione n. 51 del 10/05/2023 con la quale:

-si è approvata la procedura eseguita per l'affidamento delle opere di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", attestandone la regolarità tecnico amministrativa;
-si sono aggiudicate le opere "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", alla ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, che ha offerto un ribasso dell'1,00% (uno per cento), sull'importo a base di gara di €. 21.804,16=, per un importo di €. 21.586,12, oltre €. 10.500,00=di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 32.086,12= oltre IVA di legge, per un totale di €. 39.145,06=

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori anticipata in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 11/05/2023;

DATO ATTO che è stato stipulato il Contratto d'Appalto tramite lettera commerciale in data 15/05/2023 al prot.1152;

DATO ATTO che in data 15.05.2023, è pervenuta tramite PEC, comunicazione da parte dello Studio Tecnico Associato, Per.Ind. Roberto Romagnoli e Per.Ind. Cristian Susani, con sede in Via Zoncada, 63 - 26845 Codogno (LO) P.IVA:12092650154, che "declina in toto" l'affidamento come da Determina n.44 del 17/04/2023;

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n.62 del 07/06/2023, relativa all'affidamento dell'incarico allo Studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, nella persona dell'Ing. Giuseppe Gonnella, relativo al Progetto Esecutivo, D.L., Contabilità, CRE, comprensivo di Relazione Tecnica, Calcoli di progetto, schemi unifilari, planimetrie con distribuzione delle apparecchiature elettriche, oltre la redazione di del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, e parere alla Soprintendenza per istanze di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, per un compenso professionale dell'importo complessivo di €. 18.488,48= (comprensivo di contributo previdenziale ed IVA), reattivo alle opere di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", mediante piattaforma Sintel Aria Lombardia, protocollata in data 06.06.2023 ns. prot. n. 1770; con il seguente codice CIG: ZE73B73D8E;

DATO ATTO che l'importo complessivo di €. 18.488,48= trova imputazione e copertura finanziaria nell'ambito del Bilancio all'intervento codice 08.01.2.205;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n°26 del 08.08.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", pervenuto a questo ente in data 05/08/2024 prot.n. 1190, redatto dallo Studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, nella persona dell'Ing. Giuseppe Gonnella, per un importo progettuale complessivo di €.83.790,52 così ripartiti:

Opere a corpo	
Importo a base d'asta	€ 24.766,52
Oneri per la sicurezza	€ 27.652,74
Totale opere	€ 52.419,26
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	€ 11.532,23
Imprevisti	€ 1.136,42
Direzione lavori, contabilità CRE PSC, Aut.Soprintendenza	€ 14.600,00
Contributi previdenziali 5%	€ 730,00
IVA di legge	€ 3.372,60
Totale	€ 83.790,52

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato regolarmente validato in data 18/04/2024, ai sensi dell'art. art. 42 del DLgs n. 36/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n°53 del 16.12.2024 con la quale si è approvata la documentazione relativa alla variante in corso d'opera, costituita da relazione, quadro economico comparativo, ed atto di sottomissione, pervenuti a questo comune in data 11/12/2024, prot.3139, redatta Studio dallo studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, nella persona dell'Ing. Giuseppe Gonnella, con il nuovo importo contrattuale, tramite ribasso dell'1,00% (uno per cento), sull'importo lavori di €. 42.421,41=, per un importo di €. 41.997,20, oltre €. 5.919,00= di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 47.916,20= oltre IVA di legge, per un totale di €. 58.457,76=;

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico 136 DEL 20/12/2024, con la quale:

-si è approvato lo STATO AVANZAMENTO n°1, a tutto il 17/12/2024, redatto dallo Studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, nella persona dell'Ing. Giuseppe Gonnella, e pervenuto a questo ente in data 17/12/2024 prot. n°3227, costituito da Stato Avanzamento Lavori n°1, e Certificato di Pagamento n°1, ammontante ad €. 28.138,12= al netto del ribasso del 1,00%, oltre €.3.965,73= relativi ad oneri per la sicurezza;

- si è approvato il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n°1 del 17/12/2024, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito per l'impresa FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, di €. 31.943,33= al netto del ribasso offerto del 1,00% e delle trattenute per infortuni (0,50%), compreso oneri per la sicurezza;

- si è liquidata fattura elettronica n. 139/2024 in data 19/12/2024 della ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, dell'importo di €. 31.943,33= oltre I.V.A di legge, (€.7.027,53) per un totale di €. 38.970,86=, relativa al I° acconto dell'importo contrattuale per i lavori di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali";

- si è liquidata la fattura n. 277 in data 18/12/2024 Studio dallo studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, nella persona dell'Ing. Giuseppe Gonnella, inerente il Progetto Esecutivo, D.L., redazione del PSC, e istanza di autorizzazione paesaggistica relativi alle opere di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", pervenuta a questo comune in data 18/12/20234 prot.3234 per un compenso professionale lordo dell'importo di € 9.244,23 comprensivo di ritenuta d'acconto;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 68 DEL 15/07/2025 con la quale:

-si sono affidati gli interventi di spostamento e posa cavi elettrici relativi all'installazione di impianto fotovoltaico presso edifici comunali, come meglio descritti nella relazione tecnica redatta dall'Ing. Giuseppe Gonnella, dello Studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, pervenuta a codesto Comune in data 10/07/2025 prot. 1794, alla ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, per l'importo di €. 4.876,74= oltre IVA 22%, per complessivi €. 5.949,62=, come da offerta economica pervenuta in data 11/07/2025 prot.1804, al quale è stato attribuito il seguente codice CIG: B7A07B9752;

-si è dato atto che, che l'importo sopra determinato trova copertura nelle somme a disposizione Imprevisti e arrotondamenti del Quadro Economico, approvato con Deliberazione G.C. n°53 del 16/12/2024;

STATO FINALE:

CONSIDERATO che i lavori, come da Verbale di ultimazione lavori pervenuto a questo ente in data 29/07/2025 prot. 1986, sono stati ultimati in data 23/07/2025 e quindi in tempo utile;

VISTA la documentazione relativa allo STATO FINALE, redatti dal dall'Ing. Giuseppe Gonnella, dello Studio Tecnico Associato Milago pervenuti in data 29/07/2025 prot. 1986:

- relazione finale dei lavori
- contabilità finale
- certificato di regolare esecuzione

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €.47.916,20=, relativo all'importo contrattuale, ed €.4.876,74= relativo alle opere aggiuntive presenti nelle somme a disposizione del quadro economico alla voce "imprevisti ed arrotondamenti";

DATO ATTO che rimane quindi un credito netto a favore della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, dell'importo di €.15.972,84= escluso I.V.A., essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera per €. 31.943,33=, ed un ulteriore credito netto per l'importo di €. 4.876,74=;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC on Line n. protocollo Inail _ 48636844 con validità scadente il 07/08/2025, con il quale viene dichiarata la regolarità contributiva dell'impresa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva degli "avvisi ad opponendum", a firma del responsabile del procedimento, attestante che non è stato necessario attivare nessuna procedura d'esproprio, che non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti in quanto i lavori sono stati eseguiti all'interno delle proprietà Comunali (strade pubbliche) e che non sono state presentate opposizioni e/o reclami per avvenuti danni a terzi causati dall'impresa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa alla "cessione dei crediti", a firma del responsabile del procedimento, dove a tutt'oggi risulta che l'impresa esecutrice non ha ceduto l'importo dei crediti maturati, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento e che non esistono altresì atti impeditivi d'altro genere alla liquidazione dei crediti;

VISTA la fattura elettronica n° 74/2025 del 21/07/2025, della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, acquisita al protocollo del Comune n°1918 del 21/07/2025 dell'importo di €. 4.876,74= oltre IVA 22%, per complessivi €. 5.949,62=;

VISTA la fattura elettronica n° 78/2025 del 30/07/2025, della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, acquisita al protocollo del Comune n°1997 del 30/07/2025 dell'importo di €. €.15.972,84= oltre IVA 22%, per complessivi €. 19.486.86=;

QUADRO ECONOMICO FINALE

il quadro economico finale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
LAVORI ESEGUITI (al netto del ribasso del 1%)	€.	41.997,17
ONERI PER LA SICUREZZA	€.	5.919,00
TOTALE LAVORI	€.	47.916,17

IVA 22% SU LAVORI	€.	10.541,56
SPESE TECNICHE progettazione, D.L., contabilità, CRE + contributo previdenziale +IVA	€.	18.488,48
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		5.949,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	34.979,66
IMPORTO TOTALE FINALE		82.895,83
IMPORTO DI PROGETTO	€.	83.790,52
ECONOMIE	€.	894,69

RITENUTO di procedere all'approvazione degli atti tecnici, contabili ed amministrativi dell'opera;

VISTO il Bilancio c.e.;

DETERMINA

-DI APPROVARE:

- LO STATO FINALE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EDIFICI COMUNALI", pervenuti a questo ente in data 29/07/2025 prot. 1986, con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €.47.916,17=, relativo all'importo contrattuale, ed €.4.876,74= relativo alle opere aggiuntive presenti nelle somme a disposizione del quadro economico alla voce "imprevisti ed arrotondamenti", e rimane quindi un credito netto a favore della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, dell'importo complessivo di €.52.792,91= escluso I.V.A.;
- IL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO dell'opera per un importo di € 82.895,83=, come specificato in premessa, e con un'economia di € 894,69;

- DI LIQUIDARE e mettere in pagamento la elettronica n° 74/2025 del 21/07/2025, della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, acquisita al protocollo del Comune n°1918 del 21/07/2025 dell'importo di €. 4.876,74= oltre IVA 22%, per complessivi €. 5.949,62=, a saldo di ogni suo avere relativo alle opere aggiuntive presenti nelle somme a disposizione del quadro economico alla voce "imprevisti ed arrotondamenti";

- DI LIQUIDARE e mettere in pagamento la fattura elettronica n° 78/2025 del 30/07/2025, della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, acquisita al protocollo del Comune n°1997 del 30/07/2025 dell'importo di €. €.15.972,84= oltre IVA 22%, per complessivi €. 19.486.86=, a saldo di ogni suo avere relativo all'importo contrattuale, essendo già stato corrisposto un acconto relativo al I Sal;

- DI IMPUTARE l'importo complessivo di €. 82.895,83= al capitolo nella spesa al capitolo 5980/8/1 piano dei conti 08.01.2.205 del bilancio di previsione;

-DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato previo espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Ministeriale 18/01/2008 n°40 e smi, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

-DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Sindaco pro-tempore Fabrizio Vittoni;

-DI PUBBLICARE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Germagno, nell'ambito della sezione denominata "Amministrazione trasparente";

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico e OOpp
f.to Fabrizio VITTONI*

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 31/07/2025

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio VITTONI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 04/08/2025 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 04/08/2025

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nella VECA*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 04/08/2025

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nella VECA*

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E OOPP

N. 76 DEL 30/07/2025

OGGETTO: Opere di efficientamento energetico mediante installazione di impianto fotovoltaico presso edifici comunali. approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione, contabilità finale e quadro economico finale. CIG. 97983584D0 - CUP. H12C23000020006. Liquidazione fattura impresa Farm-Led For Breeding Srl

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 15 Luglio 2024, esecutiva, con la quale è stata assegnata la responsabilità del servizio tecnico al Sindaco Pro Tempore Fabrizio Vittoni;

Visto il Bilancio di previsione 2025/2027, approvato con Delibera di Consiglio n° 24 del 16/12/2024;

Premesso che:

-con l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

-con Decreto Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 20.01.2023, il Comune di Germagno è stato inserito nell'elenco delle Amministrazioni oggetto del contributo di cui trattasi, e che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo assegnato è pari ad euro 83.790,52=, relativo alla prestazione in argomento;

-i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2023 e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo;

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n.44 del 17/04/2023, relativa all'affidamento dell'incarico allo Studio Tecnico Associato, Per.Ind. Roberto Romagnoli e Per.Ind. Cristian Susani, con sede in Via Zoncada, 63 - 26845 Codogno (LO) P.IVA:12092650154, che in data 05/04/2023 ns. prot. n. 1179 ha presentato la propria offerta/preventivo tramite PEC, relativa alle competenze professionali per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e C.R.E., dell'impianto fotovoltaico comprensivo di Relazione Tecnica, Calcoli di progetto, schemi unifilari, planimetrie con distribuzione delle apparecchiature elettriche, per i lavori di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", oltre la redazione di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, e parere alla Soprintendenza per istanze di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, per un compenso professionale dell'importo di €. 14.600,00 oltre C.I. 5%, oltre IVA, per complessivi €. 18.702,60=, al quale è stato attribuito il seguente codice CIG: ZDB3ADC29A;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n°17 del 28.04.2024 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", pervenuto a questo ente in data 28/04/2023 prot.n.1401, redatto

dallo Studio Tecnico Associato, Per.Ind. Roberto Romagnoli e Per.Ind. Cristian Susani, con sede in Via Zoncada, 63 - 26845 Codogno (LO) P.IVA:12092650154, per un importo progettuale complessivo di €.83.790,52 così ripartiti:

Opere a corpo	
Importo a base d'asta	€ 21.804,16
Oneri per la sicurezza	€ 10.500,00
Totale opere	€ 32.304,16
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	€ 7.106,92
Imprevisti	€ 2.500,00
Lavori in Economia	€ 23.176,84
Direzione lavori, contabilità CRE PSC, Aut.Soprintendenza	€ 14.600,00
Contributi previdenziali 4%	€ 730,00
IVA di legge	€ 3.372,60
Totale	€ 83.790,52

RICHIAMATA la Determinazione n. 51 del 10/05/2023 con la quale:

-si è approvata la procedura eseguita per l'affidamento delle opere di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", attestandone la regolarità tecnico amministrativa;
-si sono aggiudicate le opere "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", alla ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, che ha offerto un ribasso dell'1,00% (uno per cento), sull'importo a base di gara di €. 21.804,16=, per un importo di €. 21.586,12, oltre €. 10.500,00=di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 32.086,12= oltre IVA di legge, per un totale di €. 39.145,06=

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori anticipata in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 11/05/2023;

DATO ATTO che è stato stipulato il Contratto d'Appalto tramite lettera commerciale in data 15/05/2023 al prot.1152;

DATO ATTO che in data 15.05.2023, è pervenuta tramite PEC, comunicazione da parte dello Studio Tecnico Associato, Per.Ind. Roberto Romagnoli e Per.Ind. Cristian Susani, con sede in Via Zoncada, 63 - 26845 Codogno (LO) P.IVA:12092650154, che "declina in toto" l'affidamento come da Determina n.44 del 17/04/2023;

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n.62 del 07/06/2023, relativa all'affidamento dell'incarico allo Studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, nella persona dell'Ing. Giuseppe Gonnella, relativo al Progetto Esecutivo, D.L., Contabilità, CRE, comprensivo di Relazione Tecnica, Calcoli di progetto, schemi unifilari, planimetrie con distribuzione delle apparecchiature elettriche, oltre la redazione di del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, e parere alla Soprintendenza per istanze di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, per un compenso professionale dell'importo complessivo di €. 18.488,48= (comprensivo di contributo previdenziale ed IVA), reattivo alle opere di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", mediante piattaforma Sintel Aria Lombardia, protocollata in data 06.06.2023 ns. prot. n. 1770; con il seguente codice CIG: ZE73B73D8E;

DATO ATTO che l'importo complessivo di €. 18.488,48= trova imputazione e copertura finanziaria nell'ambito del Bilancio all'intervento codice 08.01.2.205;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n°26 del 08.08.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", pervenuto a questo ente in data 05/08/2024 prot.n. 1190, redatto dallo Studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, nella persona dell'Ing. Giuseppe Gonnella, per un importo progettuale complessivo di €.83.790,52 così ripartiti:

Opere a corpo	
Importo a base d'asta	€ 24.766,52
Oneri per la sicurezza	€ 27.652,74
Totale opere	€ 52.419,26
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	€ 11.532,23
Imprevisti	€ 1.136,42
Direzione lavori, contabilità CRE PSC, Aut.Soprintendenza	€ 14.600,00
Contributi previdenziali 5%	€ 730,00
IVA di legge	€ 3.372,60
Totale	€ 83.790,52

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato regolarmente validato in data 18/04/2024, ai sensi dell'art. art. 42 del DLgs n. 36/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n°53 del 16.12.2024 con la quale si è approvata la documentazione relativa alla variante in corso d'opera, costituita da relazione, quadro economico comparativo, ed atto di sottomissione, pervenuti a questo comune in data 11/12/2024, prot.3139, redatta Studio dallo studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, nella persona dell'Ing. Giuseppe Gonnella, con il nuovo importo contrattuale, tramite ribasso dell'1,00% (uno per cento), sull'importo lavori di €. 42.421,41=, per un importo di €. 41.997,20, oltre €. 5.919,00= di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 47.916,20= oltre IVA di legge, per un totale di €. 58.457,76=;

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico 136 DEL 20/12/2024, con la quale:

-si è approvato lo STATO AVANZAMENTO n°1, a tutto il 17/12/2024, redatto dallo Studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, nella persona dell'Ing. Giuseppe Gonnella, e pervenuto a questo ente in data 17/12/2024 prot. n°3227, costituito da Stato Avanzamento Lavori n°1, e Certificato di Pagamento n°1, ammontante ad €. 28.138,12= al netto del ribasso del 1,00%, oltre €.3.965,73= relativi ad oneri per la sicurezza;

- si è approvato il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n°1 del 17/12/2024, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito per l'impresa FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, di €. 31.943,33= al netto del ribasso offerto del 1,00% e delle trattenute per infortuni (0,50%), compreso oneri per la sicurezza;

- si è liquidata fattura elettronica n. 139/2024 in data 19/12/2024 della ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, dell'importo di €. 31.943,33= oltre I.V.A di legge, (€.7.027,53) per un totale di €. 38.970,86=, relativa al I° acconto dell'importo contrattuale per i lavori di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali";

- si è liquidata la fattura n. 277 in data 18/12/2024 Studio dallo studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, nella persona dell'Ing. Giuseppe Gonnella, inerente il Progetto Esecutivo, D.L., redazione del PSC, e istanza di autorizzazione paesaggistica relativi alle opere di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", pervenuta a questo comune in data 18/12/20234 prot.3234 per un compenso professionale lordo dell'importo di € 9.244,23 comprensivo di ritenuta d'acconto;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 68 DEL 15/07/2025 con la quale:

-si sono affidati gli interventi di spostamento e posa cavi elettrici relativi all'installazione di impianto fotovoltaico presso edifici comunali, come meglio descritti nella relazione tecnica redatta dall'Ing. Giuseppe Gonnella, dello Studio Tecnico Associato Milago con Studio in Corsico (MI), P.IVA 11552120963, pervenuta a codesto Comune in data 10/07/2025 prot. 1794, alla ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, per l'importo di €. 4.876,74= oltre IVA 22%, per complessivi €. 5.949,62=, come da offerta economica pervenuta in data 11/07/2025 prot.1804, al quale è stato attribuito il seguente codice CIG: B7A07B9752;

-si è dato atto che, che l'importo sopra determinato trova copertura nelle somme a disposizione Imprevisti e arrotondamenti del Quadro Economico, approvato con Deliberazione G.C. n°53 del 16/12/2024;

STATO FINALE:

CONSIDERATO che i lavori, come da Verbale di ultimazione lavori pervenuto a questo ente in data 29/07/2025 prot. 1986, sono stati ultimati in data 23/07/2025 e quindi in tempo utile;

VISTA la documentazione relativa allo STATO FINALE, redatti dal dall'Ing. Giuseppe Gonnella, dello Studio Tecnico Associato Milago pervenuti in data 29/07/2025 prot. 1986:

- relazione finale dei lavori
- contabilità finale
- certificato di regolare esecuzione

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Efficientamento Energetico Mediante Installazione Di Impianto Fotovoltaico Presso Edifici Comunali", con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €.47.916,20=, relativo all'importo contrattuale, ed €.4.876,74= relativo alle opere aggiuntive presenti nelle somme a disposizione del quadro economico alla voce "imprevisti ed arrotondamenti";

DATO ATTO che rimane quindi un credito netto a favore della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, dell'importo di €.15.972,84= escluso I.V.A., essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera per €. 31.943,33=, ed un ulteriore credito netto per l'importo di €. 4.876,74=;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC on Line n. protocollo Inail _ 48636844 con validità scadente il 07/08/2025, con il quale viene dichiarata la regolarità contributiva dell'impresa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva degli "avvisi ad opponendum", a firma del responsabile del procedimento, attestante che non è stato necessario attivare nessuna procedura d'esproprio, che non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti in quanto i lavori sono stati eseguiti all'interno delle proprietà Comunali (strade pubbliche) e che non sono state presentate opposizioni e/o reclami per avvenuti danni a terzi causati dall'impresa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa alla "cessione dei crediti", a firma del responsabile del procedimento, dove a tutt'oggi risulta che l'impresa esecutrice non ha ceduto l'importo dei crediti maturati, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento e che non esistono altresì atti impeditivi d'altro genere alla liquidazione dei crediti;

VISTA la fattura elettronica n° 74/2025 del 21/07/2025, della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, acquisita al protocollo del Comune n°1918 del 21/07/2025 dell'importo di €. 4.876,74= oltre IVA 22%, per complessivi €. 5.949,62=;

VISTA la fattura elettronica n° 78/2025 del 30/07/2025, della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, acquisita al protocollo del Comune n°1997 del 30/07/2025 dell'importo di €. €.15.972,84= oltre IVA 22%, per complessivi €. 19.486.86=;

QUADRO ECONOMICO FINALE

il quadro economico finale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
LAVORI ESEGUITI (al netto del ribasso del 1%)	€.	41.997,17
ONERI PER LA SICUREZZA	€.	5.919,00
TOTALE LAVORI	€.	47.916,17

IVA 22% SU LAVORI	€.	10.541,56
SPESE TECNICHE progettazione, D.L., contabilità, CRE + contributo previdenziale +IVA	€.	18.488,48
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		5.949,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	34.979,66
IMPORTO TOTALE FINALE		82.895,83
IMPORTO DI PROGETTO	€.	83.790,52
ECONOMIE	€.	894,69

RITENUTO di procedere all'approvazione degli atti tecnici, contabili ed amministrativi dell'opera;

VISTO il Bilancio c.e.;

DETERMINA

-DI APPROVARE:

- LO STATO FINALE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EDIFICI COMUNALI", pervenuti a questo ente in data 29/07/2025 prot. 1986, con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €47.916,17=, relativo all'importo contrattuale, ed €4.876,74= relativo alle opere aggiuntive presenti nelle somme a disposizione del quadro economico alla voce "imprevisti ed arrotondamenti", e rimane quindi un credito netto a favore della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, dell'importo complessivo di €52.792,91= escluso I.V.A.;
- IL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO dell'opera per un importo di €82.895,83=, come specificato in premessa, e con un'economia di €894,69;

- DI LIQUIDARE e mettere in pagamento la elettronica n° 74/2025 del 21/07/2025, della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, acquisita al protocollo del Comune n°1918 del 21/07/2025 dell'importo di €. 4.876,74= oltre IVA 22%, per complessivi €. 5.949,62=, a saldo di ogni suo avere relativo alle opere aggiuntive presenti nelle somme a disposizione del quadro economico alla voce "imprevisti ed arrotondamenti";

- DI LIQUIDARE e mettere in pagamento la fattura elettronica n° 78/2025 del 30/07/2025, della Ditta FARM-LED FOR BREEDING SRL con sede in Garlasco (PV), p.iva 02778870184, acquisita al protocollo del Comune n°1997 del 30/07/2025 dell'importo di €. €.15.972,84= oltre IVA 22%, per complessivi €. 19.486.86=, a saldo di ogni suo avere relativo all'importo contrattuale, essendo già stato corrisposto un acconto relativo al I Sal;

- DI IMPUTARE l'importo complessivo di €. 82.895,83= al capitolo nella spesa al capitolo 5980/8/1 piano dei conti 08.01.2.205 del bilancio di previsione;

-DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato previo espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Ministeriale 18/01/2008 n°40 e smi, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

-DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Sindaco pro-tempore Fabrizio Vittoni;

-DI PUBBLICARE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Germagno, nell'ambito della sezione denominata "Amministrazione trasparente";

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico e OOpp
f.to Fabrizio VITTONI*

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 31/07/2025

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio VITTONI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 04/08/2025 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 04/08/2025

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nella VECA*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 04/08/2025

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nella VECA*