



## COMUNE di GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI OOPP

## Determinazione n. 83 del 02/08/2023

OGGETTO: "Opere di messa in sicurezza muro di sostegno strada comunale via per Omegna". approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione, contabilità finale e quadro economico finale. CIG: 9336420185 - CUP H17H20001220001 - Liquidazione fattura Impresa Maffioli Flavio.

Visto la Delibera di Giunta n° 36 del 29.11.2021 con la quale è stata assegnata la responsabilità del servizio al Sindaco Pro Tempore Fabrizio Vittoni;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2023-2025, approvato con Delibera di Consiglio n° 13 del 27/03/2023;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n.56 del 09/07/2022, relativa all'affidamento dell'incarico all'Arch. Donato Bainotti, con studio tecnico ad Omegna (VB), Via Monte Grappa,12 iscritto all'Albo degli Architetti delle Province di Novara e V.C.O. al n. 471, in data 16/06/2022 ns. prot. n. 1927, per la progettazione definitiva-esecutiva, d.l., contabilità e c.r.e. per opere di messa in sicurezza muro di sostegno strade comunali via per Omegna., al quale è stato attribuito il seguente codice CIG: Z743719044;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 25 del 21/07/2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per le opere di messa in sicurezza muro di sostegno strade comunali via per Omegna, pervenuto a questo ente in data 20/07/2022 prot.n.2305, a firma del progettista all'Arch. Donato Bainotti, iscritto all'Albo degli Architetti delle Province di Novara e V.C.O. al n. 471, per un importo progettuale complessivo di €40.000,00 così ripartiti:

Opere a corpo	
Importo a base d'asta	€ 28.700,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.100,00
Totale opere	€ 29.800,00
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	€ 6.556,00
Imprevisti	€ 550,00
Direzione lavori, contabilità CRE	€ 2.400,00
Contributi previdenziali 4%	€ 96,00
incentivi personale e RUP	€ 598,00
Totale	€ 40.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 40.000,00 trova imputazione al codice 10.05.2.205 cap.8280 del bilancio ed è finanziato con contributo definito dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 08 novembre 2021;

DATO ATTO che il contributo di €40.000,00, è stato associato al fondo PNRR con tematica M2C4-I.2.2- Min. Interno;

VISTA la Determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/200 e s.m.i. redatta dall'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici n. 60 del 23/07/2022 in cui indica:

-il fine di pubblico interesse che con il contratto si è perseguito; a tale proposito si precisa che il fine ultimo della procedura negoziata è stato quello di affidare i lavori di “messa in sicurezza muro di sostegno strada comunale via per Omegna”;

-l'oggetto del contratto; a tale proposito si precisa che il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori contenute nel Progetto Definitivo-Esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 25 del 21/07/2022;

-il valore economico; a tale proposito si precisa che l'importo a base d'asta (soggetto a ribasso) per la realizzazione delle opere in oggetto è stato stabilito in € 28.700,00, oltre ad € 1.100,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);

-la forma del contratto; a tale proposito si precisa che il contratto di appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata o in forma pubblica amministrativa;

-le clausole ritenute essenziali; a tale proposito si precisa che il contenuto del contratto, oltre a quanto indicato nel presente provvedimento, è desumibile dal Capitolato Speciale d'appalto approvato con deliberazione G.C. n.25 del 21/07/2022;

-le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta; a tal proposito si precisa che è stata eseguita la procedura effettuata mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) del D.L. n.76 del 16-07-2020, convertito in Legge in data 11-09-2020 n.120 (così modificato da art.51 comma 1 lett.a sub.2.2 Legge 108/2021), con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sui lavori a base di gara, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, così come individuata dall'art. 51, comma 2.2, lett. b) Legge 108/2021;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 74 del 08/08/2022 con la quale:

- Si è preso atto della regolarità e correttezza del procedimento di gara espletato approvando i relativi atti e la graduatoria definitiva così come riportata nel verbale di gara conclusivo redatto dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia del VCO;

- Si sono aggiudicati i lavori “messa in sicurezza muro di sostegno strada comunale via per Omegna, alla ditta MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, la quale ha offerto un ribasso percentuale dello 0,50% sull'importo lavori a base d'asta di € 28.700,00, e così per l'importo complessivo risultante di € 28.556,50, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.100,00 per complessivi € 29.656,50, oltre IVA di Legge;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori anticipata in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 15/03/2023, e registrato al protocollo n°1078/2023;

DATO ATTO che è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. n.125 del 27/03/2023 relativo ai “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE VIA PER OMEGNA”;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 32 del 30/03/2023 a rettifica per mero errore materiale della determinazione a contrarre n° 60 del 23/07/2022, e determinazione di aggiudicazione 74 del 08/08/2022, con la quale veniva correttamente indicato il codice unico di progetto “CUP”, erroneamente indicato delle Determine sopra indicate con il nuovo codice H17H20001220001;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 43 del 17/04/2023 con la quale:

- - si approvava lo STATO AVANZAMENTO n°1, a tutto il 04/04/2023, redatto dal progettista e direttore lavori all'Arch. Donato Bainotti, e pervenuto a questo ente in data 13/04/2023 prot.

n°1255, costituito dal Libretto delle Misure/Stato avanzamento lavori n°1, ammontante ad €.6.532,36= al netto del ribasso dello 0,50%;

- - si approvava il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n°1 del 13/04/2023, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale, è risultato un credito per l'impresa MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, di €.6.488,75= al netto del ribasso offerto dello 0,50% e delle trattenute per infortuni (0,50%);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 43 del 17/04/2023 con la quale:

- - si approvava lo STATO AVANZAMENTO n°2, a tutto il 17/05/2023, redatto dal progettista e direttore lavori all'Arch. Donato Bainotti, e pervenuto a questo ente in data 13/04/2023 prot. n°1255, costituito dal Libretto delle Misure/Stato avanzamento lavori n°1, ammontante ad €.26.134,15= al netto del ribasso dello 0,50%, oltre oneri della sicurezza;

- - si approvava il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n°2 del 17/05/2023, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale, risulta un credito per l'impresa MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, di €.20.509,73=, comprensivo di €.1.000,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto dello 0,50% e delle trattenute per infortuni (0,50%);

### **STATO FINALE:**

CONSIDERATO che i lavori, come da Verbale di ultimazione lavori, pervenuto a questo ente in data 01/08/2023 prot. 2374, sono stati ultimati in data 20/07/2023 e quindi in tempo utile;

VISTA la documentazione relativa allo STATO FINALE, redatti dal dott. Arch. Bainotti Donato pervenuti in data 01/08/2023 prot.2374:

- stato finale dei lavori
- contabilità finale
- certificato di regolare esecuzione

VISTI lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE VIA PER OMEGNA, con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €.28.699,33=, relativo all'importo contrattuale, rimane quindi un credito netto a favore della Ditta MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, dell'importo complessivo di €.2.657,35= escluso I.V.A., essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera per l'importo di €.26.998,48= oltre IVA;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC on Line n. protocollo Inail \_37965839 con validità scadente il 11/08/2023, con il quale viene dichiarata la regolarità contributiva dell'impresa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva degli “avvisi ad opponendum”, a firma del responsabile del procedimento, attestante che non è stato necessario attivare nessuna procedura d'esproprio, che non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti in quanto i lavori sono stati eseguiti all'interno delle proprietà Comunali (strade pubbliche) e che non sono state presentate opposizioni e/o reclami per avvenuti danni a terzi causati dall' impresa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa alla “cessione dei crediti”, a firma del responsabile del procedimento, dove a tutt'oggi risulta che l'impresa esecutrice non ha ceduto l'importo dei crediti maturati, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento e che non esistono altresì atti impeditivi d'altro genere alla liquidazione dei crediti;

VISTA la fattura elettronica n° PA10-2023 del 31/07/2023, dell'impresa MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, acquisita al protocollo del Comune n°2383 del 02/08/2023 dell'importo di €. 2.657,35= oltre IVA 22%, per complessivi €. 3.241,97=;

### QUADRO ECONOMICO FINALE

il quadro economico finale risulta essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO FINALE	
LAVORI ESEGUITI (al netto del ribasso del 0,50% )	€.	28.555,83
ONERI PER LA SICUREZZA	€.	1.100,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€.</b>	<b>29.655,83</b>
IVA 22% SU LAVORI	€.	6.524,29
SPESE TECNICHE progettazione, D.L., contabilità, CRE + 4%	€.	2.498,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>9.022,29</b>
<b>IMPORTO TOTALE FINALE</b>		<b>38.678,12</b>
IMPORTO IN PROGETTO	€.	40.000,00
<b>ECONOMIE</b>	<b>€.</b>	<b>1.321,88</b>

RITENUTO di procedere all'approvazione degli atti tecnici, contabili ed amministrativi dell'opera;  
VISTO il Bilancio c.e.;

### DETERMINA

-DI APPROVARE:

- LO STATO FINALE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE VIA PER OMEGNA, pervenuti a questo ente in data 01/08/2023 prot. 2374, con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo complessivo di €.28.699,33=, relativo all'importo contrattuale, rimane quindi un credito netto a favore della Ditta MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, dell'importo complessivo di €.2.657,35= escluso I.V.A., essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera per l'importo di €.26.998,48= oltre IVA; ;
- QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO dell'opera per un importo di euro 38.678,12=, come specificato in premessa, e con un'economia di €.1.321,88=;

- DI LIQUIDARE e mettere in pagamento la elettronica PA10-2023 del 31/07/2023, dell'impresa MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, acquisita al protocollo del Comune n°2383 del 02/08/2023 dell'importo di €. 2.657,35= oltre IVA 22%, per complessivi €. 3.241,97=, a presentazione da parte dell'impresa stessa di polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo (ex art. 103, comma 6 , del D.Lgs. 50/2016);

- DI PROCEDERE allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- DI IMPUTARE l'importo complessivo di €38.678,12= trova imputazione al codice 10.05.2.202 Cap. 8230/26/1 del bilancio di previsione, somma impegnata nell'esercizio 2022 e riscritta nell'esercizio 2023;
- DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Sindaco Fabrizio Vittoni
- DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato previo espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Ministeriale 18/01/2008 n°40 e s.m.i, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Fabrizio Vittoni



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.  
Germagno, lì 02.08.2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Economico Finanziario  
f.to Fabrizio Vittoni

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 07.08.2023 e così per quindici giorni consecutivi.  
Germagno, lì 07.08.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  
Germagno, lì 07.08.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dr. Nella VECA