

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OO.PP.

N. 86 DEL 05/08/2013

OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale”. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E INCENTIVO RUP .

CUP: H18C11000270006

C.I.G. : 39243289E7

Visto il Decreto Sindacale del 27.07.2009 con il quale si assegnava la Responsabilità del Procedimento e del Servizio Opere Pubbliche al Geometra Dabramo Giovanni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 42 del 22/06/2009, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Vice Sindaco ed Assessore la responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

- Premesso che la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Settore Idraulico Forestale e Tutela del Territorio di Torino, con nota prot. n° 57788/14.04 del 27.07.2011, ha comunicato che con Determina Dirigenziale n° 1863 del 19.07.2011 è stato assegnato al Comune di Germagno, in accoglimento dell'istanza inoltrata, il contributo di € 55.000,00 sulla Legge Regionale n° 18/84 e L.R.25/2010 quale finanziamento in conto mutuo per la realizzazione dei lavori di “Messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale”;

- che il Comune di Germagno con Delibera di Giunta n° 27 del 10.10.2011 ha proceduto con variazione di Bilancio ad iscrivere la somma di cui sopra ad apposito capitolo, aggiungendo ulteriori 15.000,00 € a titolo di quota di cofinanziamento dell'opera di cui trattasi secondo quanto richiesto dalla Regione Piemonte, per un totale di € 70.000,00 a disposizione per i lavori;

- che con Delibera G.C. n° 29 del 10/10/2011, avente per oggetto: “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale – avvio delle procedure.” Il Comune di Germagno dava mandato all'Ufficio Tecnico Associato di avviare le procedure per l'affidamento degli incarichi professionali per le fasi di progettazione e direzione lavori oltre alle successive procedure per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto e nominava inoltre il responsabile del servizio dell'Ufficio Tecnico Associato, Dabramo geom. Giovanni, responsabile unico del procedimento dei lavori di cui trattasi;

- che con Determinazione U.T. n° 112 del 07/11/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato, ha affidato al Geom. Guido Calderara di Verbania Suna iscritto al Collegio dei Geometri delle Province di Novara e del V.C.O. al n° 339, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori dell'opera “Messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale”;

- che poiché il contributo Regionale non prevede il finanziamento di loculi e/o ossari nella progettazione si è proceduto alla redazione di due distinti progetti uno riferito ai soli lavori di “Messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale” per un importo complessivo di € 60.500,00, progetto in parte assistito da contributo regionale di cui sopra, e uno riferito a: “Realizzazione nuove cellette ossari” per un importo complessivo di € 9.500,00, finanziato interamente con fondi a carico del bilancio Comunale tramite accensione di mutuo;

- che con Delibera G.C. n° 36 del 23/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto Definitivo e Esecutivo dell'opera “Messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale” per un importo complessivo di € 60.500,00, di cui € 47.598,77 a base d'appalto;

- che successivamente il Comune di Germagno con propria nota prot. n. 1217 del 01/12/2011 richiedeva alla Cassa DD.PP. la concessione del mutuo di € 70.000,00 per la realizzazione dell'opera di cui trattasi;

- che la Cassa DD.PP. con propria nota prot. n. 2002321/11 del 14/12/2011 comunicava la concessione del mutuo richiesto di €. 70.000,00 pos. 6001185, mutuo che sarà utilizzato per il finanziamento dell'opera di cui trattasi;
- che con Determina U.T. n° 26 del 20/03/2012 è stato approvato il verbale di gara e si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva dei lavori "L.R. 18/1984 e L.R. 25/2010 Messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale" all'impresa PRINI s.r.l. di Belgirate (VB) per un importo contrattuale netto dei lavori da eseguire di €. 43.284,76;
- che con contratto in data 13/06/2012 Rep. N° 88 registrato a Verbania in data 15/06/2012 al n° 99 serie I si affidavano i lavori di cui trattasi alla Ditta PRINI s.r.l. di Belgirate (VB) per un importo contrattuale netto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di €. 43.284,76 (ribasso offerto del 9,30% sull'importo a base di gara di €. 46.387,16 e quindi per un importo netto di €. 42.073,15 oltre alla somma di €. 1.211,61 oneri per la sicurezza e non soggetta a ribasso di gara);
- che con Delibera Giunta Comunale G.C. n. 6 del 28/01/2013 veniva approvata una perizia suppletiva e di variante in aumento (variante il cui importo in aumento è inferiore al 5% dell'importo originario di contratto e senza aumento rispetto alla somma complessivo del progetto originale) variante apportata nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua finalità senza comportare modifiche sostanziali al progetto originario il tutto rientrante nella fattispecie di "Variante migliorativa di modesta entità" come previsto all'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., perizia predisposta dalla Direzione Lavori per un importo di maggiori lavori di €. 2.140,57 che portava l'importo complessivo dei lavori da eseguire a €. 45.425,33 (ribasso offerto del 9,30% sull'importo a base di gara di €. 48.747,21 e quindi per un importo netto di €. 44.213,72 oltre alla somma di €. 1.211,61 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) oltre a somma a disposizione dell'Amministrazione pari a €. 15.074,67 e quindi per complessivi €. 60.500,00;
- dato atto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24/04/2013 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;
- visti ora che dagli atti di contabilità finale in data 30/04/2013, trasmessa all'Ufficio Comunale in data 01/08/2013 Prot. n. 827, predisposti dal Direttore Lavori Geom. Guido Calderara di Verbania Suna, risulta che l'importo dei lavori di cui trattasi allo stato finale, ammonta a complessivi €. 45.349,48 (€. 48.663,58 soggetti al ribasso offerto del 9,30% e quindi per netti €. 44.137,87 oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. 1.211,61 e quindi pari a complessivi netti €. 45.349,48) importo dal quale dedotto gli acconti già corrisposti (1° S.A.L. e 1° Certificato di pagamento approvati con Determina U.T. n° 99 del 15/10/2012), pari a €. 32.230,00 rimane un credito residuo netto dell'impresa di €. 13.119,48 + I.V.A. 21%;
- visto il certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 14/05/2013;
- rilevato pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi ed alla conseguente liquidazione a saldo all'impresa delle sue spettanze;
- vista la fattura n° 24 in data 01/08/2013 del Geom. GUIDO CALDERARA di Verbania Suna dell'importo di €. 1.200,00 + Contributo previdenziale del 4% pari a €. 48,00 + IVA 21% pari a €. 262,08 e quindi pari a complessivi €. **1.510,08** quale saldo del suo avere per la progettazione e Direzione Lavori dei lavori di cui trattasi, riscontrata la sua regolarità ed attesa conseguentemente l'opportunità di procedere alla sua approvazione e liquidazione;
- rilevato inoltre che bisogna procedere ad adottare formale atto per la liquidazione delle competenze spettanti all'ufficio tecnico Associato, che ha svolto l'incarico di responsabile del procedimento dell'opera di cui all'oggetto, competenze che, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., ammontano a €. 349,71 in relazione alle percentuali tabellari vigenti;
- Visto il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico Associato in data 02/08/2013;
- Visto l'art. 141, 3° comma del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per lavori di importo fino a € 500.000=;

- Visto l'art. 141, 3° comma del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per lavori di importo fino a € 500.000=;
- Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 09.05.1996;
- Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 49 del 28.04.1999;

Visto il Regolamento sulla acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 01.10.2007;

D E T E R M I N A

1) di approvare, così come approva, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 30/04/2013, trasmessa all'Ufficio Comunale in data 01/08/2013 Prot. n. 827, predisposti dal Direttore Lavori Geom. Guido Calderara di Verbania Suna, risulta che l'importo dei lavori di "L.R. 18/1984 e L.R. 25/2010 Messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale" allo stato finale, ammonta a complessivi €. 45.349,48 (€. 48.663,58 soggetti al ribasso offerto del 9,30% e quindi per netti €. 44.137,87 oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. 1.211,61 e quindi pari a complessivi netti €. 45.349,48) importo dal quale dedotto gli acconti già corrisposti (1° S.A.L. e 1° Certificato di pagamento approvati con Determina U.T. n° 99 del 15/10/2012), pari a €. 32.230,00 rimane un credito residuo netto dell'impresa di **€. 13.119,48** + I.V.A. 21%;

2) di liquidare a favore **Ditta PRINI s.r.l.** di Belgirate (VB), la somma di **€. 13.119,48** oltre ad IVA 21% pari a **€. 2.755,09** e quindi per complessivi **€. 15.874,57** quale saldo del suo avere per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

3) di approvare e liquidare, per le ragioni in narrativa citate, la fatt. n° 24 in data 01/08/2013 del **Geom. GUIDO CALDERARA** di Verbania Suna dell'importo di €. 1.200,00 + Contributo previdenziale del 4% pari a €. 48,00 + IVA 21% pari a €. 2.62,08 e quindi pari a complessivi **€. 1.510,08** quale saldo delle sue competenze, per le prestazioni professionali di progettazione e Direzione Lavori dei lavori di "L.R. 18/1984 e L.R. 25/2010 Messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale";

4) di liquidare al Tecnico dell'Ufficio Tecnico Associato Dabramo geom. Giovanni, quale responsabile unico del procedimento l'incentivo nella misura di **€ 349,71** ai sensi dell'art. 92, 5° comma, del D.Lgs. n. 163/2006 (ex art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m.i.);

5) di approvare il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico Associato in data 02/08/2013 e così determinato:

A) Importo finale dei lavori al netto del ribasso contrattuale del 9,30%	€ 44.137,87		
Oneri per la sicurezza	<u>€ 1.211,61</u>		
Sommano i Lavori	€. 45.349,48		€. 45.349,48
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
- per I.V.A. su lavori al 21%	€ 9.523,39		
- Spese tecniche per Progettazione e D.L.	€ 2.000,00		
- Contributo Integrativo 4%	€. 80,00		
- IVA 21% su tutte le Spese Tecniche e Contr. Integr. 4%	€. 436,80		
- D.lgs. 163/2006 art. 92 e s.m.i. RUP 0,7%	<u>€. 349,71</u>		
Sommano	€. 12.389,90		<u>€. 12.389,90</u>
IMPORTO FINALE DEI LAVORI eseguiti			€ 57.739,38
IMPORTO INIZIALE DEL PROGETTO			<u>€. 60.500,00</u>
ECONOMIE RISULTATI			€. 2.760,62

6) di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra pari a €. **17.734,36** trova imputazione al Bilancio di Previsione 2013 all'Intervento 2.10.05.01 R.P. 2011 – Cap. 9530/6 R.P. 2011 “messa in sicurezza e sistemazione area cimiteriale” ove il fondo presenta la sufficiente disponibilità ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

7) DI RICHIEDERE alla Cassa Depositi e Prestiti la somministrazione della somma di €. **17.734,36** in conto al mutuo posizione n° 6001185, concesso per il finanziamento dell'opera di cui trattasi;

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico Manutentivo e OO.PP
f.to Giovanni Geom. Dabramo*

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 05.08.2013

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare CERINI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 05.08.2013 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, li 05.08.2013

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. VECA Nella*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, li 05.08.2013

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. VECA Nella*