

**C O M U N E**  
**di**  
**G E R M A G N O**  
Provincia del V.C.O.

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
<b>DELIBERAZIONE N. 25</b>	
Soggetta invio ai Capigruppo consiliari	

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

OGGETTO: Lavori di riqualificazione strada comunale Via degli orti e completamento piazzale ex area cimiteriale. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, e liquidazione fattura asfaltature.

L'anno **DUEMILADIECI** addì **DUE** del mese di **AGOSTO**

alle ore 13.30 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.		Presente	Assente
<b>1</b>	<b>PIZZI Sebastiano</b> Sindaco	*	
<b>2</b>	<b>CERINI Cesare</b> Assessore	*	
<b>3</b>	<b>DE GIORGIS Adriano Alfonso</b> Assessore	*	
<b>4</b>	<b>CERINI Nicoletta</b> Assessore	*	
<b>5</b>	<b>RUSCHETTI Sandro</b> Assessore	*	
	Totali	5	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dr.ssa VECA Nella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIZZI Sebastiano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che con Delibera di G.C. n° 42 del 15/09/2008 e con Delibera C.C. n° 25 del 29/09/2008 veniva fornito atto di indirizzo per i lavori di riqualificazione strada comunale Via degli Orti e completamento piazzale ex area cimitero;
- che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e OO.PP. n° 122 del 15/09/2008 si affidavano al geom. Guido Calderara di Verbania l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di cui trattasi per un importo indicativo di € 4.000,00 oneri fiscali e contributi compresi;
- che con Delibera G.C. n° 48 del 27/10/2008 veniva approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di cui sopra per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui €39.800,00 a base d'appalto;
- che i lavori di cui trattasi sono finanziati per € 30.000,00 con contributo della Regione Piemonte, per € 10.000,00 con contributo della Comunità Montana dello Strona e Basso Toce e per € 20.000,00 con fondi propri del Comune;
- che con Delibera G.C. n° 7 del 09/02/2009 venivano affidati i lavori di cui trattasi alla Ditta Maffioli Flavio di Omegna per un importo contrattuale (al netto del ribasso dello 0,50%) di € 39.601,00 + IVA 10% pari a € 3.960,10 e quindi per complessivi € 43.561,10;
- che con contratto di cottimo fiduciario in data 09/02/2009 si affidavano i lavori di cui trattasi all'impresa Maffioli Flavio di Omegna per il prezzo relativo ai lavori di € 39.601,00 al netto del ribasso offerto dello 0,5% sul prezzo a base di gara (ribasso offerto dello 0,5% sull'importo a base di gara di € 39.200,00 e quindi per un importo netto di € 39.001,00 oltre alla somma di € 600,00 oneri per l'assicurazione non soggetti a ribasso di gara);
- che con Delibera G.C. n° 40 del 27/05/2009 veniva approvata una modifica del quadro economico di spesa del progetto, modifica relativa alle sole somme a disposizione dell'Amministrazione senza variare l'importo complessivo dell'opera;
- che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e OO.PP. n° 125 del 05/06/2009 veniva approvato il preventivo di spesa della Ditta Cave di Corconio s.r.l. di Orta San Giulio nell'importo di € 10.250,00 + IVA per l'esecuzione di lavori di bitumatura del piazzale ex area cimiteriale e piazzale antistante nuovo cimitero con imputazione della spesa sui fondi inseriti nel quadro economico del progetto in questione tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Delibera G.C. n° 48 del 14/09/2009 veniva approvata una variante tecnica al progetto per le mutate esigenze di uso delle aree e per aumentare la sicurezza dei fruitori del Parco giochi senza modificare gli importi dei lavori e l'importo complessivo dell'opera;
- che con Delibera G.C. n° 57 del 29/12/2009 veniva approvata una perizia suppletiva e di variante, variante apportata nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua finalità senza comportare modifiche sostanziali al progetto originario e senza comportare nessun aumento dell'importo complessivo del progetto, perizia predisposta dalla Direzione Lavori per un importo di maggiori lavori di € 3.600,90 che portava l'importo complessivo dei lavori da eseguire, al netto del ribasso offerto dello 0,5% e compreso gli oneri per la sicurezza a € 43.204,90;
- dato atto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/05/2010 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;
- visti ora che dagli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, predisposti dal Direttore Lavori geom. Guido Calderara di Verbania, risulta che l'importo dei lavori di cui trattasi allo stato finale, ammonta a complessivi € 42.916,36 (€ 42.529,00 soggetti al ribasso offerto dello 0,50% e quindi per netti € 42.316,36) oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari € 600,00 e quindi pari a complessivi netti € 42.916,36) importo dal quale dedotti gli acconti già corrisposti (1° S.A.L. e 1° Certificato di pagamento approvato Det. U.T. n° 93 del 04/05/2009, 2° S.A.L. e 2° certificato di pagamento approvato Det. U.T. n° 109 del 23/05/2009, 3° S.A.L. e 3° Certificato di pagamento approvato con Det. U.T. n° 169 del 06/10/2009, 4° S.A.L. e 4° Certificato di pagamento approvato con Det. U.T. n° 12 del 13/01/2010) di complessivi € 39.604,00, rimane un credito residuo netto dell'impresa di € 3.312,36+ I.V.A. 10%;
- dato atto che non occorre procedere, a norma di legge, al collaudo dell'opera, collaudo che è sostituito dal certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori;
- vista altresì la fattura n° 39 del 13/11/2009 dell'importo di € 7.500,00 + IVA 10% pari a € 750,00 e quindi per complessivi € 8.250,00 della Ditta Cave di Corconio di Orta San Giulio, regolarmente vista dal Direttore Lavori per avvenuta regolare esecuzione dei lavori di asfaltatura del piazzale ex area cimiteriale;
- visto il quadro economico finale di spesa predisposto in data 02.08.2010;

- Richiamata la nota prot. 1.676 del 28.7.2009, con la quale il geom. Dabramo Giovanni aveva comunicato che, a seguito della sua nomina a Responsabile del procedimento e del Servizio Opere Pubbliche del Comune di Germagno – avvenuta con decreto sindacale del 27.7.2009 -, declinava ogni responsabilità per gli atti in itinere ed in giacenza relativi al servizio OO.PP., non avendo ricevuto dall'ex Responsabile del Servizio Paolo Rossetti alcun passaggio di consegne;
- Dato atto che, a seguito del rifiuto del Responsabile del Servizio OO.PP. geom. Giovanni Dabramo di approvare la contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) ed alle liquidazione spettanti alle imprese ed al progettista e direttore dei lavori, per i motivi suesposti, si deve provvedere alla approvazione degli atti suddetti, per concludere il procedimento;
- Visti i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 primo comma del D.Lgs. n° 267/2000;
- Con voti Unanimi Favorevoli espressi per alzata di mano dagli aventi diritto al voto;

### D E L I B E R A

- 1) di approvare gli atti della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione predisposti dal Direttore Lavori geom. Guido Calderara di Verbania relativi ai lavori di "Riqualificazione strada comunale Via degli orti e completamento piazzale ex area cimiteriale realizzazione", per un importo complessivo di € 42.916,36 (€ 42.529,00 soggetti al ribasso offerto dello 0,50% e quindi per netti € 42.316,36 oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari € 600,00 e quindi pari a complessivi netti € 42.916,36) importo dal quale dedotti gli acconto già corrisposto (1° S.A.L. e 1° Certificato di pagamento approvato Det. U.T. n° 93 del 04/05/2009, 2° S.A.L. e 2° certificato di pagamento approvato Det. U.T. n° 109 del 23/05/2009, 3° S.A.L. e 3° Certificato di pagamento approvato con Det. U.T. n° 169 del 06/10/2009, 4° S.A.L. e 4° Certificato di pagamento approvato con Det. U.T. n° 12 del 13/01/2010) di complessivi € 39.604,00, rimane un credito residuo netto dell'impresa di **€ 3.312,36**+ I.V.A. 10%;
- 2) di liquidare a favore dell'impresa **MAFFIOLI FLAVIO di Omegna**, la somma di **€ 3.312,36** oltre ad IVA 10% pari a **€ 331,24** e quindi per complessivi **€ 3.643,60** quale saldo del suo avere per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- 3) di liquidare a favore dell'impresa **CAVE DI CORCONIO s.r.l. di Orta San Giulio** la Fattura n° 39 del 13/11/2009 dell'importo di **€ 7.500,00** + IVA 10% pari a **€ 750,00** e quindi per complessivi **€ 8.250,00** regolarmente vista dal Direttore Lavori per avvenuta regolare esecuzione dei lavori di asfaltatura del piazzale ex area cimiteriale
- 4) di approvare il quadro economico finale di spesa predisposto in data 02.08.2010 e così determinato:
 

A) Importo finale dei lavori	€ 42.316,36
Oneri per la sicurezza	€ 600,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
- per I.V.A. su lavori al 10%	€ 4.291,64
- Spese tecniche Contr. Int. 4% e IVA 20% comprese	€ 3.992,80
- Riposizionamento Idrante IVA 20% compresa	€ 180,00
- Asfaltatura piazzale ex area cimiteriale IVA 10% compresa	€ 8.250,00
- Giochi per Parco IVA 20% compresa	<u>€ 358,80</u>
IMPORTO FINALE DEI LAVORI eseguiti	€ 59.989,60
IMPORTO INIZIALE DEL PROGETTO	€ 60.000,00
Economie risultanti	€ 10,40
- 5) di dare atto che la spesa complessiva da liquidare di cui ai commi 2° e 3° pari a complessivi **€ 11.893,60** trova imputazione all'intervento n° 2.08.01.01 Cap. 8230/10, Impegno 147 gestione residui del bilancio corrente esercizio;
- 6) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma quarto del D.Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to PIZZI Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VECA Nella

### COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPI CONSILIARI

(Art. 125 - comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 02.08.2010 giorno di pubblicazione ai Capi Gruppo consiliari.

Germagno, li 02.08.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VECA Nella

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 - 1° comma - D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02.08.2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Germagno, li **02.08.2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VECA Nella

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.Lg.vo 18/08/2000, . 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 02.08.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VECA Nella

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Germagno, li **02.08.2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VECA Nella

### PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio OO.PP. in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

Germagno, li **02/08/2010**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP.  
f.to Giovanni DABRAMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
f.to CERINI Cesare