

COMUNE di GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI OOPP

Determinazione n. 31 del 29/02/2024

OGGETTO: Opere messa in sicurezza, ripristino funzionalità a seguito di lesioni cimitero di Germagno Via per Omegna". Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione, contabilità finale e Quadro Economico Finale. CIG. A0142E352F – CUP. H19C22001600002 - Liquidazione fattura ditta EDILVALSTRONA SNC – Liquidazione fattura ing. Marco Lami.

Visto la Delibera di Giunta n° 36 del 29.11.2021 con la quale è stata assegnata la responsabilità del servizio al Sindaco Pro Tempore Fabrizio Vittoni;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2024-2026, approvato con Delibera di Consiglio n° 32 del 29/11/2023;

PREMESSO che con Ordinanza commissariale n.20/A18.00A/710 in data 14.10.2022, Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, ha disposto un contributo in favore del comune di Germagno di €52.000,00= per l'esecuzione di interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, nello specifico del "ripristino funzionalità della struttura principale del cimitero di Germagno a seguito del peggioramento delle lesioni";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.116 del 12/12/2022, relativa all'affidamento dell'incarico professionale, all'ing. Marco Lami con studio in Gravellona Toce (VB), C.F. LMAMRC60H27H037O P.I.01538350032, che per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, CRE, contabilità finale, per le opere di ripristino funzionalità della struttura principale del cimitero di Germagno a seguito del peggioramento delle lesioni, ha presentato offerta in data 05/12/2022 prot. 3625, per un compenso professionale dell'importo di € 5.350,00 oltre contributo previdenziale InarCASSA 4% così per complessivi € 5.564,00=, oltre IVA di legge per un totale di €. 6.788,08, al quale è stato attribuito il seguente codice CIG: Z0C3900E2E;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale 21 del 26/05/2023, nella quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo delle "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO FUNZIONALITÀ A SEGUITO DI LESIONI CIMITERO DI GERMAGNO VIA OMEGNA", pervenuto a questo ente in data 24/05/2023 prot.n.1645, redatto dall'ing. Marco Lami, per un importo progettuale complessivo di €.52.000,00, che prevede il quadro economico di spesa di seguito riportato:

Lavori

opere	€ 35.670,00
oneri per la sicurezza	€ 1.330,00
totale opere ed oneri per la sicurezza	€ 37.000,00
Somme in amministrazione	
IVA sulle opere complementari 22%	€ 8.140,00

Spese Tecniche

Progettazione, direzione lavori e contabilità, redazione CRE	€ 5.350,00
Contributo previdenziale Inarcassa 4%	€ 214,00
IVA 22% (su spese tecniche e cassa)	€ 1.224,08
Somme a disposizione e arrotondamento	€ 71,92
Totale somme in amministrazione	€ 15.000,00
TOTALE	€ 52.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 52.000,00 trova imputazione al codice 08.01.2.205 cap. 8580/6 del bilancio di previsione ed è finanziato con Ordinanza commissariale OC20 DEL 14.10.2022. Eventi meteo del 2-3 ottobre 2020 (C.S. 6248). VB_A18_710_20_085, in data 14.10.2022, Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 121 del 26/10/2023 con la quale:

-Si è approvata la procedura eseguita per l'affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO FUNZIONALITÀ A SEGUITO DI LESIONI CIMITERO DI GERMAGNO VIA OMEGNA" attestandone la regolarità tecnico amministrativa;

-Si sono aggiudicati i lavori di "MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO FUNZIONALITÀ A SEGUITO DI LESIONI CIMITERO DI GERMAGNO VIA OMEGNA", alla ditta EDILVALSTRONA snc di Rainoldi G. E Figli, Via Cima dell'Oro 1/A, 28897, VALSTRONA, (VB)- P.IVA 01304110032, con il ribasso percentuale dello 0,1% (zerovirgola uno per cento), sull'importo lavori a base d'asta di €. 35.670,00=, e così per l'importo complessivo risultante di €.35.634,33= oltre oneri della sicurezza per €. 1.330,00=, per complessivi €. 36.964,33=, oltre IVA di Legge 22% per un totale di €. 45.096,48=;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori anticipata in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 10/11/2023, e registrato al protocollo n°3130 del 11/11/2023;

DATO ATTO che è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. n.128 del 27/11/2023 relativo ai "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO FUNZIONALITÀ A SEGUITO DI LESIONI CIMITERO DI GERMAGNO VIA OMEGNA";

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 10 del 09/01/2024 con la quale:

- Si è approvato lo STATO AVANZAMENTO n°1, a tutto il 12/12/2023, redatto dal progettista e direttore lavori ing. Marco Lami con studio in Gravelona Toce (VB), C.F. LMAMRC60H27H037O, e pervenuto a questo ente in data 13/12/2023 prot. n°3404, costituito dal Libretto delle Misure/Stato avanzamento lavori n°1, ammontante ad €.18.818,84= al netto del ribasso dello 0,10%, oltre €. 702,39=, per oneri della sicurezza;
- Si è approvato il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n°1 del 13/12/2023, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale --risulta un credito per l'impresa EDILVALSTRONA snc di Rainoldi G. E Figli, Via Cima dell'Oro 1/A, 28897, VALSTRONA, (VB)- P.IVA 01304110032, di €.19.423,62= al netto del ribasso offerto dello 0,10% e delle trattenute per infortuni (0,50%), oltre oneri della sicurezza, oltre IVA del legge per complessivi €.23.696,82=;

STATO FINALE:

CONSIDERATO che i lavori, come da Verbale di ultimazione lavori pervenuto a questo ente in data 22/02/2024 prot. 440, sono stati ultimati in data 16/02/2024 e quindi in tempo utile;

VISTA la documentazione relativa allo STATO FINALE, redatta dall' ing. Marco Lami, pervenuta a questo ente in data 22/02/2024 prot. 440

- stato finale dei lavori;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione
- componenti dei lavori a corpo

VISTO il Certificato Regolare Esecuzione delle opere di "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO FUNZIONALITÀ A SEGUITO DI LESIONI CIMITERO DI GERMAGNO VIA OMEGNA", redatto in data 21/02/2024 dal Direttore Lavori Ing. Marco Lami, e pervenuto a questo Ente il 22/02/2024 prot. 440, con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €.36.964,33=, al netto del ribasso d'asta dello 0,10%, oltre oneri per la sicurezza di €. 1.330,00, con un credito netto a favore della Ditta EDILVALSTRONA snc di Rainoldi G. E Figli, Via Cima dell'Oro 1/A, 28897, VALSTRONA, (VB)- P.IVA 01304110032, dell'importo di €. 17.540,71= oltre I.V.A., essendo stato corrisposto acconto in corso d'opera;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC on Line della Ditta EDILVALSTRONA snc di Rainoldi G. E Figli, Via Cima dell'Oro 1/A, 28897, VALSTRONA, (VB)- P.IVA 01304110032, n. protocollo INAIL_ 41902978 con validità scadente il 02/05/2024, con il quale viene dichiarata la regolarità contributiva dell'impresa;

DATO ATTO che l'impresa affidataria non ha ceduto l'importo dei crediti maturati, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento, e che non esistono altresì atti impeditivi d'altro genere alla liquidazione dei crediti;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario attivare nessuna procedura d'esproprio, non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti in quanto i lavori sono stati eseguiti all'interno di proprietà Comunale;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 8/001 del 29/02/2024 della Ditta EDILVALSTRONA snc di Rainoldi G. E Figli, Via Cima dell'Oro 1/A, 28897, VALSTRONA, (VB)- P.IVA 01304110032, acquisita al protocollo del

Comune n. 500 del 29/02/2024, dell'importo di € 17.540,71=, oltre I.V.A, per complessivi € 21399,67=, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale, essendo già stato corrisposto acconto per €. 23.696,82=;

VISTA la fattura elettronica n. PA 5/24 del 29/02/2024 dott. Ing. Lami Marco, con studio a Gravellona Toce (VB), acquisita al protocollo del Comune n. 510 del 29/02/2024, dell'importo di € 6.788,08=, comprensivi di contributo integrativo ed IVA di legge, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;

SPESE TECNICHE:

VISTA la documentazione inerente alle SPESE TECNICHE:

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. Responsabile del Servizio Tecnico n.116 del 12/12/2022, è stato affidato, all' ing. Marco Lami di Gravellona Toce, l'incarico per progettazione definitiva esecutiva, d.l. e contabilità delle opere in argomento con il seguente codice identificativo CIG: Z0C3900E2E;

QUADRO ECONOMICO FINALE

il quadro economico finale risulta essere il seguente:	QUADRO ECONOMICO FINALE	
	€.	
LAVORI ESEGUITI (al netto del ribasso del 0,10)	€.	35.634,33
ONERI PER LA SICUREZZA	€.	1.330,00
TOTALE LAVORI	€.	36.964,33
IVA 22% Lavori	€.	8.132,16
SPESE TECNICHE per: progettazione, D.L., contabilità, CRE + 4% +IVA	€.	6.788,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	14.920,24
IMPORTO TOTALE FINALE		51.884,57
IMPORTO FINANZIATO IN PROGETTO	€.	52.000,00
ECONOMIE	€.	115,43

RITENUTO di procedere all'approvazione degli atti tecnici, contabili ed amministrativi dell'opera;

DATO ATTO che l'importo di € 51.884,57=trova imputazione al codice 08.01.2.205 cap. 8580/6 del bilancio di previsione ed è finanziato con Ordinanza commissariale OC20 DEL 14.10.2022. Eventi meteo del 2-3 ottobre 2020 (C.S. 6248). VB_A18_710_20_085, in data 14.10.2022, Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria resa Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

DETERMINA

1) DI APPROVARE:

- lo STATO FINALE ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle opere di "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO FUNZIONALITÀ A SEGUITO DI LESIONI CIMITERO DI GERMAGNO VIA OMEGNA", redatto in data 21/02/2024 dal Direttore Lavori Ing. Marco Lami, e pervenuto a questo Ente il 22/02/2024 prot. 440, con i quali certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €36.964,33=, al netto del ribasso d'asta dello 0,10%, oltre oneri per la sicurezza di €. 1.330,00, con un credito netto a favore della Ditta EDILVALSTRONA snc di Rainoldi G. E Figli, Via Cima dell'Oro 1/A, 28897, VALSTRONA, (VB)- P.IVA 01304110032, dell'importo di €. 17.540,71= oltre I.V.A., essendo stato corrisposto acconto in corso d'opera;
- il QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO dell'opera per un importo di €. **51.884,57=**, come specificato in premessa, e con un'economia di €. **115,43=**;

2) DI LIQUIDARE e mettere in pagamento fattura n. FPA 8/001 del 29/02/2024 della Ditta EDILVALSTRONA snc di Rainoldi G. E Figli, Via Cima dell'Oro 1/A, 28897, VALSTRONA, (VB)- P.IVA 01304110032, acquisita al protocollo del Comune n. 500 del 29/02/2024, dell'importo di € 17.540,71=, oltre I.V.A, per complessivi € 21.399,67=, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale, essendo già stato corrisposto acconto per €. 23.696,82=, a presentazione da parte dell'impresa stessa di polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo;

- 3) DI PROCEDERE allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- 4) DI LIQUIDARE e mettere in pagamento fattura elettronica n. PA 5/24 del 29/02/2024 dott. Ing. Lami Marco, con studio a Gravellona Toce (VB), acquisita al protocollo del Comune n. 510 del 29/02/2024, dell'importo di € 6.788.08=, comprensivi di contributo integrativo ed IVA di legge, a saldo di ogni suo avere dell'importo contrattuale;
- 5) DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 79.509,45= risulta totalmente finanziato con contributo statale e trova imputazione all'intervento codice meccanografico 8.01.2.205 del bilancio corrente esercizio;
- 6) Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sindaco Fabrizio Vittoni, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023;
- 7) DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato previo espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Ministeriale 18/01/2008 n°40 e smi, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- 8) DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Fabrizio Vittoni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.
Germagno, li 29.02.2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio Vittoni**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 08.03.2024 e così per quindici giorni consecutivi.
Germagno, li 08.03.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA**

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Germagno, li 08.03.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA**